

会议纪要

签发

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY—JLLH—008

会议地点	经开物流园三楼会议室	会议时间	2019年2月22日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容： 业主单位： 1、来源实业、大隆机械宿舍楼、经开物流园水泥屋顶光伏区要做好围栏保护，确保电站正常运行。 2、大隆机械施工前准备工作一定要落实，建立好施工通道及其它防护措施。 3、因支架设计问题个别组件角度偏差较大，不影响其发电量，我方可以接受。 4、经开物流园C区油纸问题，施工方确认该部位详细组件数目，我方与设计沟通摆放至其他部位。 5、其余需要协商问题我方下周会给出商谈结果。 施工单位： 1、来源实业二次设备摆放位置需要业主出面协商。 2、大隆电缆桥架安装需要在墙面安装支架，汇流箱因电缆材料问题建议重新安装位置，需要业主协商。 3、来源设计电缆走向因现场安全问题，我方建议业主与设计协商变更位置。 监理单位： 1、安全方面①、彩钢瓦雨天严禁施工，工人上下爬梯禁止携带大件物品，彩钢瓦上材料设备堆放要安全规整。 ②三个现场安全标识要重新补贴，工人劳保物品要发放到位并做好安全教育。 ③近期组件设备全部到场，吊装作业现场要有专人指挥。			

2、质量方面，①钢结构加固、接地焊接焊渣一定要清理干净，对去年粉刷不合格的防锈漆要整改。

②水泥墩蜂窝麻面及质量通病问题光伏区安装完成后要解决。

③组件严禁踩踏、单人搬运、堆放杂物及按压。

3、进度方面①设备基础准备工作要充足，天气允许时，第一次时间施工。

②重新制定总施工计划，确保工期如期完成。

监理项目部（章）：

主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	江苏宏昌建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年2月23日

注 本 文 件 一 式 三 份 。

— 监理例会会议签到表

时间：2019年2月22日

姓名	工作单位	职务/职称	电话
孙中州	温州新能源		13968863916
费锦国	温州新能源		13777774581
蒋立宏	温州新能源		13758448859
陈祥	温州新能源		13616631709
林博伦	温州新能源		15258032922
董立岩	宏昌建设		13801543313
罗帆	宏昌建设		18481239333
刘元	正衡监理		17603292641