

会议纪要

签发

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY—JLLH—009

会议地点	经开物流园三楼会议室	会议时间	2019年3月2日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：大隆安全文明施工问题、总施工进度计划未落实			
本次会议内容： 业主单位： 1、经开水泥屋顶烟囱改造方案，将受污染的组件移除，将排烟口改造至向下，使油烟排放落于桶内。 2、经开并网立杆问题，我方会与电力局协商处理。 3、大隆机器施工现场要有负责人全程监护安全施工，保质保量，不允许再次发生不规范施工情况，大隆屋顶损坏的门要重新更换。 4、彩钢瓦屋顶施工下班时，要随时带走随身物品，材料工具要规范摆放，不得随意丢弃在光伏组件上，防止出现高空坠物。 施工单位： 1、经开立杆、并网问题，请业主帮忙与电力局协商。 2、经开加油站处电缆，我方决定以顶管方式施工。 3、电缆沟走向及各设备基础位置我方会请经开负责人最终确定。 4、经开支架组件预计3月8日完成，彩钢瓦加固预计3月底完成。 监理单位： 1、现场组件位置、电缆走向变更较多，施工方要统一整理汇总，以备容量核查及设计确认。 2、经开逆变器支架未按设计要求施工，现场固定到女儿墙墙体上，业主方确定为可行性，但必须先要通知业主及监理方确认，否则我方不与验收。			

- 3、彩钢瓦组件已完成 70%，承重在不断增加，彩钢瓦加固进度要加快，保质保量。
- 4、因本项目的特殊性，所有基础及电缆沟开挖定位完成后，必须由业主方二次确认才可施工，施工中要注意周围人员车辆安全性。

监理单位（章）：

主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	江苏宏昌建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 3 月 2 日

注 本文件一式三份。