

会议纪要

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

签发 
编号：WLY-JLLH-010

会议地点	经开物流园三楼会议室	会议时间	2019年3月8日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：大隆安全文明施工问题、总施工进度计划未落实、彩钢瓦加固人员未到、油烟管道未改造			
本次会议内容： 业主单位： 1、经开水泥屋烟囱改造确定为16个。 2、设备基础确定采用原先砖砌，待开挖后看渗水情况采用防水办法。 3、经开彩钢瓦汇流箱、逆变器悬挂女儿墙承载过重，采取原先设计要求。 4、经开爬梯要尽快改造，安全问题不容麻痹大意。 施工单位： 1.我方下周将开展经开、来源设备基础施工，经开设备基础我方将额外增加一道圈梁利于防水。 2、彩钢瓦组件1*4电缆施工，我方将采用木板铺路，最大限度的保护组件。 3、我方将经开彩钢瓦爬梯放下来重新改造，确保人员安全。 监理单位： 1、我方监理巡视现场时发现，经开爬梯钻孔螺丝时间长后会松动，且爬梯顶部钢管接触墙体过近，不利于攀爬。 2、经开彩钢瓦屋顶必须增加安全防护措施，将边缘区域进行隔离。 3、彩钢瓦屋顶铝合金支架安装必须校正，滑道必须处于可靠距离内。 4、经开组件电缆安装必须采取保护措施，严禁野蛮施工。 5、桥架电缆必须要有固定地方。			

- 6、接地扁铁焊接必须敲除焊渣后再刷防腐漆，来源原先焊接扁铁要重新处理。
- 7、设备基础混凝土、钢筋等必须有我方见证取样。

监理项目部



主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	江苏宏昌建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 3 月 9 日

注 本文件一式三份。

