


会议纪要

签发 
编号: WLY-JLLH-015

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

会议地点	经开物流园三楼会议室	会议时间	2019 年 4 月 12 日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 大隆暂停施工问题; 彩钢瓦设备支架;			
本次会议内容: 业主单位: 1、箱式变压器、预制舱及附属设备预计 4 月 15 日到达现场, 施工方制定好专项吊装方案, 提前疏通场地车辆, 安排专职安全员旁站指挥。 2、经开物流园主路南侧电缆井周边积水问题要及时处理。 3、需要送检的材料尽快完成, 整理好报告报审。 4、钢结构加固 C 区的底板、檩条位置变更到 A 区处, 施工方将详细部位标出。现场材料设备安装位置变更图纸尽快整理好汇总。 5、经开物流园 A 区仓库材料设备要在 4 月 19 日之前转运。 施工单位: 1、钢结构加固我方预计 4 月 17 日消缺完成。 2、彩钢瓦爬梯 4 月 13 日完成喷漆作业, 随后我方会将每个爬梯挂上钢丝绳。 3、项目剩余所需电缆我方已采购, 最晚在 4 月 19 日之前到达, 到达后我方会对所有的电缆进行第三方检测, 电气施工人员提前做好安全技术交底。 监理单位: 1、4 月 9 日我方对钢结构加固完成初检, 已将问题缺陷发送施工方。 2、经开物流园小爬梯、彩钢瓦逆变器、汇流箱支架也要同步进行整改。 3、视频监控、调试单位、变更签证、图纸会审记录等施工方尽快落实。 监理项目部(章) 			
主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	宏昌建筑集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 4 月 13 日

监理例会会议签到表

时间：2019年4月12日

[illegible]