

会议纪要

签发 

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY—JLLH—017

会议地点	经开物流园三楼会议室	会议时间	2019 年 5 月 17 日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题：并网准备工作			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 业主单位： 1、来源实业单独控制用于检修的开关施工方准备好施工方案及施工措施，停电事宜我方协调。 2、来源实业 2 号楼、4 号楼，经开办公室屋顶围栏因场地问题无法施工，但现场要有醒目的安全标示牌。围栏要求高度 1 米，混凝土支墩配重。 3、大隆机械撤场方案价格明细尽快落实报我方审核。 4、钢结构加固材料送检结果为 Q235，关于此事列为专题会议再议。 5、经开物流园桥架增建围墙事宜，确定为采用高 1.4 米的半圆钢混围墙，主路两侧厚 60CM，园区右侧三处厚 30CM。预制舱出线电缆沟按电力局要求，设计施工为铺设盖板的电缆沟，按照高压电缆沟相关规范施工，利于日后检修。 施工单位： 1、我方经开设备高压试验完成 80%，剩余设备分合闸和整定值两项，待设备厂家对进线柜和 PT 柜进行校验。 2、来源实业待停电时间确定好后，我方第一时间按照要求整改增设空开。 3、来源实业二次设备通讯端口待厂家确定后我方 485 线方可实施安装。 监理单位： 1、目前项目除设备调试检修外，基本处于自检消缺阶段，施工方要对现场进行全方位无遗漏的自检，对于已提出整改问题，整改后要进行复查，确保问题闭环。 2、对于光伏区组件，特别是彩钢瓦组件进行检查，确认装机容量是否与设计图纸相符，因项目施工计划延期，要检查现场组件有无损坏情况，已完成分项工程有无补缺需要。 3、在电气工程上，要检查各个设备接线规范及相序正确，电缆管及电缆标识牌是否悬挂正确，			

螺丝是否有未固定。预制舱二次设备附属设备要尽快。

4、现场实际施工过程中，设备及材料的位置会有轻度变更与图纸有偏差，要将材料、位置及施工工艺变更汇总。

5、施工资料要加紧完善，截止今日我方已对施工资料完成审查，共计发送 20 份文件审查记录表，施工方要对此问题抓紧整改，对资料缺少部位报审。

监理项目部（章）



主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	宏昌建筑集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 5 月 18 日

