

会议纪要

编号: ZHJL-01

工程名称: 安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶分布式光伏发电项目 签发: 苗守明

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 01 月 03 日
会议主持人	赵焕柱		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 监理单位: 1、本周由于天气影响,施工进度较为缓慢,希望施工方做好应对计划,加快施工进度。 2、现场吊装作业时要做好安全措施,特别式高空作业要持证上岗,提高工人的安全意识。 3、屋顶施工作业时发现,有工人没有佩戴安全帽的现象,希望施工单位下次不在出现不带安全帽就上岗的情况。 4、至今未见任何前期及过程报审资料,我方已就此问题多次催促,请贵方及时报审。 5、在这一周内把屋面剩余的组件安装、4 平方电缆敷设、接地施工完成。 6、隐蔽工程要按程序报验,验收合格后才能进行下道工序施工。			
主送单位	镇江新华电集团有限责任公司		
抄送单位	合肥卓日新能源有限公司		
发文单位	安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶分布式光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2019 年 01 月 03 日



