

会 议 纪 要

编号: GHRC-CZZH-ZTHY-03

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 签发: 刘士发

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 05 月 12 日
会议主持人	常 青		
会议主题: 现场施工质量、进度检查			
上次会议问题落实情况: /			
本次会议内容: 一、目的: 本项目主要工作已接近尾声, 各项正处于收尾阶段, 为实现顺利并网, 现组织建设、施工单位对本项目的现场质量和进度检查进行一次梳理。 二、参加单位、人员: 见签到表 三、会议内容: 1、汇流箱接地未完成、组件接地为完成; 2、桥架盖板安装未完成; 2、开关柜二次接线未完成; 3、电缆沟盖板制作完成, 安装未完成; 4、汇流箱通讯线连接安装未完成; 5、现场部分组件接地不规范、未独立设置, 不得接在桥架上; 6、2#厂房屋面有个别方阵组件安装尺寸偏差较大, 不符合要求; 7、设备基础内有积水未清除; 8、前期资料资料、过程资料未上报; 9、要求施工单位对以上提出的问题安排人进行整改;			

10、要求施工单位抓紧落实施工资料的上报工作。

主送单位	黄骅浙泰光伏发电有限公司黄骅浙泰项目部 江苏中天科技工程有限公司黄骅浙泰 3.1MWp 项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司黄 骅浙泰项目部	发文时间	2019 年 05 月 12 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第三次专题例会

会议签到表

[illegible]