

第一次工地例会 会议签到表

[illegible]

会议纪要

编号: GHRC-CZZH-GDLH-01

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 签发: 常青

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 03 月 05 日
会议主持人	常 青		
会议主题: 现场施工进度、质量、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、上周完成工作情况: 1、1#屋面夹具安装完成 70%; 2、SVG、箱变基础开挖、垫层浇筑、基础墙砌筑完成; 3、屋面采光带处防水完成; 4、2#厂房加固工作完成 80%, 1#厂房加固开始施工。 二、下周工作计划 (至 03 月 20 日): 1、厂房加固工程檩条部分加固全部完成并验收; 2、设备和舱房基础土建工作全部完成; 3、屋面夹具、横梁完成, 组件安装完成 70%; 三、监理单位: 1、施工单位现场安全文明工作较好, 现场工人佩戴安全帽等劳保用品。浙江大成加固单位现场施工作业区设置警戒区域, 曲臂车上作业人员正确系安全带, 江苏中天安装单位现场负责人在现场严格监督, 工完场地清工作较好; 2、要求江苏中天施工单位抓紧上报施工前期资料, 资料与现场不同步, 要求抓紧完善上报; 3、下周开始组件安装作业, 要求江苏中天项目部做好技术交底工作, 确保吊装安			

全和安装质量;

4、要求施工单位做好现场安全工程,加强现场管理,制定安全文明处罚措施,确保现场安全生产无事故。

四、建设单位:

- 1、要求各单位抓好安全文明工作,确保安全;
- 2、要求监理单位抓好现场质量工作,发现问题及时下发联系单或通知单;
- 3、要求施工单位配合好监理单位的监理工作,监理指出的问题要及时整改;
- 4、要求施工单位人员配置抓紧落实,资料员上岗,特种作业人员持证上岗;
- 5、要求各单位互相配合,及时沟通。

主送单位	黄骅浙泰光伏发电有限公司黄骅浙泰项目部 江苏中天科技工程有限公司黄骅浙泰 3.1MWp 项目部 浙江大成钢结构制造工程有限公司黄骅浙泰 3.1MWp 项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司黄 骅浙泰项目部	发文时间	2019 年 03 月 05 日

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。