

会议纪要

编号: GHRC-CZZH-GDLH-03

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 签发: 刘士发

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 05 月 01 日
会议主持人	常 青		
会议主题: 现场施工进度、质量、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、上周完成工作情况: 1、至逆变舱电缆沟开挖、管道预埋、回填完成; 2、设备基础土建工作全部完成、设备吊装完成; 3、屋面接地网扁铁焊接完成、防腐完成; 4、屋面清洗管道连接安装完成。 5、升压变、一二次舱开关柜电缆头制作完成。 二、下周工作计划 (至 05 月 15 日): 1、屋面光伏线敷设全部完成, 通讯电缆敷设连接完成; 2、屋面清洗管道全部完成 (转弯连接处保温); 3、屋面组件接地、汇流箱接地全部完成; 4、开关柜二次接线全部完成。 5、场内道路完成, 电缆沟盖板安装完成。 6、屋面桥架盖板安装全部完成。 三、监理单位: 1、本周安全文明工作总体较好, 单仍有不到位: 除现场有部分工人未带安全帽外, 焊机作业时未接地、焊工未带绝缘手套等, 其他各项安全工作比较到位;			

2、本周质量工作不够理想，尤其是屋面上有个别工人在施工期间坐在组件上，要求加强管理，避免组件产生隐裂；

3、要求施工单位做好资料收集整理工作，过程中做好进场材料设备的相关资料的收集工作；

4、要求各单位对监理发出的监理通知单按要求进行整改及时回复。

四、施工单位：

1、要求建设单位通讯线尽快进场。

2、要求建设单位尽快确认好并网前个相关单位厂家进场调试事宜及供电局等政府部门的联系工作。

五、建设单位：

1、要求各单位加强现场管理做好质量和安全文明工作，监理单位现场发现问题及时下发联系单或通知单；

2、要求施工单位配合好监理单位的监理工作，监理指出的问题要及时整改回复；

3、要求各单位互相配合，及时沟通；

主送单位	黄骅浙泰光伏发电有限公司黄骅浙泰项目部 江苏中天科技工程有限公司黄骅浙泰 3.1MWp 项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司黄骅浙泰项目部	发文时间	2019年05月01日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第三风工地例会 会议签到表

[illegible]