

会议纪要

编号: ZHJL-ZCFP-003

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目 (连云港市)

签发:

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.03.18			
会议主持人	徐文平					
会议主题: 关于加强施工现场进度、质量、安全要求						
本次会议内容: 一、总包单位介绍本周施工现场情况: 1、本周李埝乡完成安装 19 户, 班庄镇完成安装 8; 2、本周施工队伍分为 2 组, 施工人员 7 人; 3、本周 3 月 16 日更换施工队伍, 停工整改; 4、目前施工人员不足, 正在积极增加施工队伍, 按施工计划保质保量保进度; 5、3 月 17 日班庄镇水泥墩浇筑 下周工作计划: 1、赣榆区三角支架到货 1200 套; 2、李埝乡和班庄镇开始并网; 3、本周增加施工队伍, 目标定在 30 人; 4、确保材料能按时进场, 无延误; 二、监理单位: 1、施工单位应在目前天气晴好的条件下采取积极措施掀起施工高潮, 确保质量赶进度; 2、上周计划 3 月 15 日李埝乡安装完成没有达到, 本周内增加施工队伍赶进度; 3、严格按照图纸、相关规范要求施工; 4、每天必须完成对工人的安全交底工作; 5、根据本周施工情况, 发现施工进度缓慢, 建议施工单位合理的对施工人员进行调整; 6、认真贯彻落实安全管理制度, 责任到人; 7、进场材料须报验合格后才能进场使用, 否则后果自负。 8、保管好材料, 防止被盗。						
主送单位	江苏农垦清洁能源有限公司					
抄送单位	江苏欣佰建设工程有限公司					
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.03.18			