

会议纪要

编号: ZHJL-ZCFP-005

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目 (连云港市)

签发:

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.04.15
会议主持人	徐文平		
会议主题: 关于加强施工现场进度、质量、安全要求			
本次会议内容: 一、总包单位介绍本周施工现场情况: 1、本周下雨一天, 赣榆区完成安装 111 户、并网 27 户, 目前总安装 256 户、并网 117 户; 2、本周赣榆区进场 108 套电箱、组件 420 块、逆变器 93 台; 3、本周施工队伍 4 组, 共 14 人; 下周工作计划: 1、下周计划并网 90 户, 安装 150 户; 2、第三批组件到场计划是在本周 16 号, 同时我们增加施工人员; 二、监理单位: 1、现在的施工进度无法按时间节点完成, 现要求你部加大人、机、料的投入满足进度要求。同时更新进度计划并上报监理和业主; 2、安全管理工作要落实到位责任到人; 3、严格按照图纸施工; 4、我监理部下达的监理通知单要及时回复; 5、施工现场存在阴影遮挡要求你部并网之前整改完成;			
主送单位	江苏农垦清洁能源有限公司		
抄送单位	江苏欣佰建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.04.15