

会议纪要

编号: ZHJL-ZCFP-007

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目 (连云港市)

签发:

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.04.28
会议主持人	徐文平		
会议主题: 关于加强施工现场进度、质量、安全要求			
本次会议内容: 一、总包单位介绍本周施工现场情况: 1、本周下雨一天, 赣榆区完成安装 57 户、并网 50 户, 目前总安装 384 户、并网 167 户; 2、本周赣榆区进场组件 896 块、挂钩进场 340 个; 3、本周施工队伍 4 组, 共 20 人; 下周工作计划: 1、下周计划并网 50 户, 安装 50 户; 2、组件到场计划是在下周 30 号, 同时我们增加施工人员; 二、监理单位: 1、做好节日之前的安全大检查; 2、安全管理工作要落实到位责任到人; 3、施工现场的安全帽要正确佩戴; 4、施工现场存在阴影遮挡要求你部并网之前整改完成; 5、组件进场施工进度要及时赶上计划; 6、施工现场线管固定不到位要求你部及时整改, 并报我监理部复查; 7、严格按照图纸施工;			
主送单位	江苏农垦清洁能源有限公司		
抄送单位	江苏欣佰建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2019.04.28