

会议纪要

编号: ZHJL-ZCFP-009

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目 (连云港市)

签发: 张昭武

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.05.19
会议主持人	徐文平		
会议主题: 关于加强施工现场质量、进度、安全事宜			
本次会议内容: 一、总包单位介绍本周施工现场情况: 1、本周下雨一天, 东海区完成安装 24 户、并网 15 户, 目前总安装 532 户、并网 319 户; 2、目前组件还差 84 块, 下周准备发货中; 3、本周施工队伍 2 组, 共 12 人; 下周工作计划: 1、下周计划全部安装完成, 并网 100 户; 2、材料下周计划全部进场同时我们增加施工人员确保全部完工; 二、监理单位: 1、监理单位下达的通知单要及时回复; 2、施工现场检查发现的质量问题要及时整改到位并书面形式报我监理部进行复查; 3、需根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化, 在施工现场采取相应的安全施工措施。 4、施工现场发现山左口员工未戴安全帽的要进行处罚; 5、近期杨树飘落的花易燃加强施工现场的安全检查; 6、目前已经进入项目延期时段, 要求各单位加强施工进度同时确保施工质量。			
主送单位	江苏农垦清洁能源有限公司		
抄送单位	江苏欣佰建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.05.19