

序号: 001

[illegible]

首次监理例会会议纪要

工程名称：西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目

序号：001

各与会单位：

现将监理例会会议纪要发出，请查收。

附：共计 1 页

与会单位		与会人员	
西安君能清洁能源有限公司		井 涛 谭 堃	
常州正衡电力工程监理有限公司		贾振军	
陕西大唐新能电力设计股份有限公司		张 伟 韩俊岗 胡 江	
会议地点	西安中铁工程装备有限公司 1 楼会议室	会议时间	2018 年 12 月 24 日 15:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	贾振军

监理单位：

- 1、希望施工单位根据并网节点合理安排施工计划，要求施工单位土建及电气同步施工，并排好各分部分项进度计划表，上报业主、监理项目部审批；
- 2、要求施工单位配备各项专职人员，施工资料要求同步进行，各分部分项施工要求及时报验，特别是隐蔽工程，必须要有监理到场验收合格方可进行下道工序；
- 3、所有进场材料必须监理参加开箱报验，验收合格方可进场使用；
- 4、分布式项目重点是安全，注意屋面临边防护，采光带，爬行直梯、吊装作业等安全防护；所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底，进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品，高空作业必须进行安全防护措施，严禁施工人员酒后作业；
- 6、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识，不得随意乱搭乱拉电线；
- 7、特殊工种必须持证上岗。

施工单位：

- 1、汇流箱 12 月 25 日到场；
- 2、逆变器、电缆、电缆桥架 12 月 26 日到场。

业主单位：

- 1、要求施工单位尽快落实并网柜进场时间，不能影响 12.30 并网节点；
- 2、要求施工单位安排人员安装电缆桥架，不要动用现场安装支架人员；
- 3、夹具的拉拔试验必须满足设计要求；
- 4、所有电缆及支架都要进行复检；
- 5、要求施工单位互感器尽快进场，及时送到电力公司校验；
- 6、协调组件厂家尽快发货；
- 7、施工单位资料 6 份，监理资料 2 份。

项目监理机构(章)：

总监/总监代表：

日 期：2018 年 12 月 25 日



由 扫描全能王 扫描创建