

会 议 纪 要

编号 SH-001

会议名称	上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目	时 间	2019 年 1 月 9 日
地 点	施工现场	主持人	张金星
出席人员	陈晨, 张金星, 刘东方		
列席人员		缺席人员	

监理单位;

- 1; 开工报审表, 尽快提交监理方 (限 3 日完成。负责人; 刘东方)
- 1; 施工蓝图, 尽快完善, 提交监理方。
- 2; 施工方前期资料 (公司组织架构, 特殊人员操作证书) 等相关资料, 提交监理方审核 (限 3 日完成, 负责人, 刘东方)
- 3; 施工现场无安全管理人员, 要求施工方 3 日内增设相关人员 (负责人; 刘东方)
- 4; 施工方列出详细施工计划表, 报监理方 (限 2 日, 负责人; 刘东方)
- 5; 目前施工人员数量不能满足施工要求。需增加施工人员 (负责人; 刘东方)

施工单位;

- 1; 以上要求, 限期内尽量完成。
- 2; 施工现场正在增加施工人员, 最近两天还有施工人员陆续到场。

建设单位;

- 1; 要求监理方加大排查力度, 把安全, 质量隐患消灭在萌芽之中。
- 2; 安全问题重中之重, 任何人都不能懈怠。



参会人员 签字	张金星 陈晨 刘东宁		
记录人	张金星	领导签字	

