

会议纪要

编号: ZHJL-HYJY-004

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 李元堂

会议地点	项目办公室	会议时间	2019.03.11
会议主持人	左利齐		
会议主题: 关于施工进度、安全、质量与资料等相关事宜			
本次会议内容: ●施工单位: 1、7#厂房屋面支架安装结束。 2、1#厂房由于厂里施工原因, 加固进展缓慢。 3、7#厂房屋面光伏组件正在安装。 4、1#厂房加固图纸与现场实际情况不符。 下周预计完成工程量: 1、7#厂房组件安装基本结束。 2、厂房加固因厂里要求不得影响工厂施工, 造成加固进展缓慢。 需协调事项: 1、1#厂房屋面材料事宜需与厂方协调; 2、1#厂房施工事宜需与厂方协调。 ●监理单位: 1. 须业主提供一套施工图纸。 2. 组件安装需做到横平竖直, 不允许出现错缝情况, 组件安装过程中不许手掌按在组件上面, 不许踩踏组件, 组件上不允许放置重物, 避免组件出现隐裂。 3. 现场要做好技术交底、安全交底等工作并要严格执行, 按图纸施工, 避免出现返工, 如图纸出现问题提前提出解决。 4. 施工材料进场需报我方验收, 验收合格后方可准许使用; 检验批、分项、分部工程完成后经施工单位自检后报我方验收, 验收合格后再进行下道工序的施工; 5. 厂房加固焊接时, 做好防火措施, 配备必要的消防器材; 高空作业要系安全带, 进入施工现场佩戴安全帽, 安全防护用品必须配备到位; 施工现场不许吸烟。 6. 屋面未有女儿墙, 需搭设临边防护。 7. 现场垃圾要及时清理, 做好安全文明施工。			

8. 现场进度缓慢，施工人员较少，施工单位提供合理的方案，加快施工进度。
9. 施工资料尽快上报，施工过程资料做到与施工进度同步。
10. 施工现场总包必须有管理人员在现场进行施工质量和施工安全管理，吊装作业必须有安全员在现场进行安全监护，采取必要的安全措施。
11. 施工时配合厂里制度，尽量不要影响厂区正常工作，避免与厂里出现矛盾。

●建设单位：

- 1、1#厂房屋面所需材料尽快进场。
- 2、1#厂房影响施工进度我方会与厂里协调，但施工单位尽量配合厂里工作。
- 3、施工单位要把安全放在第一位。
- 4、施工单位必须加强施工质量、施工安全管理力度。

主送单位	安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司、沈阳宏盛达彩钢有限公司		
抄送单位	无为新能电光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.03.12

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



