

会议纪要

编号: ZHJL-HYJY-005

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 李仁堂

会议地点	项目办公室	会议时间	2019.03.25
会议主持人	左利齐		
会议主题: 关于施工进度、安全、质量与资料等相关事宜			
本次会议内容: ●施工单位: 1、7#厂房屋面组件安装已基本结束, 剩余部分缺少压块。 2、桥架、扁铁、压块、1#厂房屋面彩板预计今晚或明天到场; 汇流箱还没到, 但资金到位可以随时发货。 3、明天焊接逆变器架子。 4、现场加固人员有 5 人, 预计明天晚上来 15 或 16 人。 5、如因厂里原因影响施工, 还需丁总及时协调。 下周预计完成工程量: 1、7#厂房施工完成, 除个别接地扁铁焊接外。 2、1#厂房屋面更换彩板, 因厂里要求不得影响工厂施工, 对进度有一定的影响。 需协调事项: 1、如因厂里原因影响施工, 还需丁总及时协调。 ●监理单位: 1. 施工方编排一个合理的施工进度计划, 材料采购计划, 按计划进行施工, 做好衔接, 避免影响施工进度。 2. 施工进度较慢, 施工人员较少, 施工材料进场后要求加多施工人员, 保证质量的前提下赶抢施工进度。 3. 扁铁、防火封堵材料、16 平方接地线、穿线管等材料提前订购, 避免影响施工。 4. 组件安装需做到横平竖直, 不允许出现错缝情况, 组件安装过程中不许手掌按在组件上面, 不许踩踏组件, 组件上不允许放置重物, 避免组件出现隐裂; 组件安装前需做好彩板喷漆和垃圾清理工作。 5. 屋面有组件边框损坏严重需更换。 6. 现场施工时要做好技术交底、安全交底等工作并要严格执行; 设备开箱时收集好合格证、出厂检验报告等, 以后要作为施工资料用。			

7. 施工材料进场需报我方验收，验收合格后方可准许使用；检验批、分项、分部工程完成后经施工单位自检合格后报我方验收，验收合格后再进行下道工序的施工；

8. 厂房加固焊接和屋面接地扁铁焊接做好防火措施，扁铁焊接时下面放置防护垫板，配备必要的消防器材；高空作业要系安全带，进入施工现场佩戴安全帽，安全防护用品必须配备到位；施工现场不许吸烟。

9. 屋面未有女儿墙，需搭设临边防护。

10. 现场垃圾要及时清理，做好安全文明施工。

11. 施工资料尽快上报，施工过程资料做到与施工进度同步。

12. 施工现场总包必须有管理人员在现场进行施工质量和施工安全管理，吊装作业必须有安全员在现场进行安全监护，采取必要的安全措施。

13. 施工时配合厂里制度，尽量不要影响厂区正常工作，避免与厂里出现矛盾。

14. 组件合理放置，避免背板出现损害；组件拆箱的尽量装完，如用不完一定固定牢固，吸取教训，避免大风损坏组件及组件落地伤人。

●建设单位：

1、4 平方线缆本周内到。

2、1#厂房彩板施工时固定好，避免大风刮落。

3、施工前提前通知业主，好及时去协调，避免影响施工。

4、施工单位必须加强施工质量、施工安全管理力度。

5、施工时配合厂里制度，尽量不影响厂里生产，避免发生矛盾。

6、本周内 7 号厂房施工必须完工。

主送单位	安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司、沈阳宏盛达彩钢有限公司		
抄送单位	无为新能电光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.03.26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2019.03.25

[illegible]