

## 会议纪要

编号: ZHJ-2019-002

工程名称: 华菱集团一期2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.01.16

会议地点	项目办公室	会议时间	2019.01.16
会议主持人	郭光情		

会议主题:

关于施工进度、安全、质量与资料等相关事宜

上次会议问题落实情况:

无

本次会议内容:

### ● 施工单位:

- 1、本月18号管理人员到场(安全员本月18日到场);
- 2、一个星期内提交前期管理资料;
- 3、总包会尽快安排施工图纸会审;
- 4、室内安装加固开始制作。

下周预计完成工程量:

- 1、7#厂房全部加固工作还需8天可全部完成。

需协调事项:

- 1、7#厂房室内加固掉焊渣事宜需与厂方协调;
- 2、1#厂房施工事宜需与厂方协调。

### ● 监理单位:

1. 须业主提供总包施工合同,施工图纸,提供屋面承载力计算报告。
2. 施工单位提交单位资质、管理人员资质到监理审核。
3. 前期管理资料(包括施工组织设计,总进度计划)、施工资料尽快上报我方,施工过程资料与工程施工同步,不能出现后期补资料现象;
4. 施工材料进场需报我方验收,验收合格后方可准许使用;
5. 检验批、分项、分部工程完成后经施工单位自检后报我方验收,验收合格后再进行下道工序的施工;
6. 需加强工人的安全防范意识,因厂区屋面未安装安全防护网施工时需注意;
7. 电焊作业时防护工具需佩戴规范,现场需配备灭火器等工具;

8. 每周一下午召开每周监理例会。
9. 总包必须参加监理例会，如果缺席人/次罚款 1000 元处理。
10. 总包必须每天在管理群里发日报。
11. 施工现场总包必须有管理人员在现场进行施工质量和施工安全管理，监理与业主发现总包没有管理人员在现场，每次/人罚款 500 元处理。
12. 进入施工现场，所有施工人员（包括管理人员）必须带安全帽，如果施工人员进入施工现场未带安全帽，发现每次/人罚款 50 元，管理人员 500 元，监理进场未带安全帽同罚款处理。
13. 高空作业，必须系好安全带，同时总必须有安全员在现场进行安全监护，采取必要的安全措施。
14. 屋面开始施工前，屋面边缘必须设置扶栏，消除安全隐患。

●建设单位：

- 1、为了工程质量与工程进度，本次会议对总包提出要求，是一个好的开端，希望本次会议提出的的要求，严格执行，如果有特殊情特殊对；
- 2、希望参建各单位负责人，尽快推进；

主送单位	安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司、沈阳宏盛达彩钢有限公司		
抄送单位	无为新能电光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.01.16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2019.1.16