

会议纪要

编号: ZHJL-HYJY-003

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 李天学

会议地点	项目办公室	会议时间	2019.01.21
会议主持人	郭光裕		
会议主题: 关于施工进度、安全、质量与资料等相关事宜			
上次会议问题落实情况: 一、18 号管理人员已到场, 7#厂房加固托梁焊已落实。 二、一个星期内提交前期管理资料和总包会尽快安排施工图纸会审; 未落实, 将继续跟踪。			
本次会议内容: ●施工单位: 1、1 月 28 日支架安装结束。 2、1 月 31 日厂房加固全部完成。 3、1 月 31 日 700W 光伏组件组装结束。 4、本周三前进行图纸会审。 下周预计完成工程量: 1、做好春节放假工作, 工程材料堆放好, 保护成品。 2、做好春节后复工人员进场和工程材料及设备进场计划。 需协调事项: 1、7#厂房室内加固掉焊渣事宜需与厂方协调; 2、1#厂房施工事宜需与厂方协调。 3、本周 7 号厂房加固预计进度汇报, 如华菱业主配合和支持施工作业, 7 号厂房加固预计将能完成百分之八十左右。注: (如无特殊情况)			
●监理单位: 1. 须业主提供总包施工合同, 施工图纸, 提供屋面承载力计算报告。 2. 施工单位提交单位资质、管理人员资质到监理审核。 3. 前期管理资料 (包括施工组织设计, 总进度计划)、施工资料尽快上报我方, 施工过程资料与工程施工同步, 不能出现后期补资料现象; 4. 施工材料进场需报我方验收, 验收合格后方可准许使用; 5. 检验批、分项、分部工程完成后经施工单位自检后报我方验收, 验收合格后再进行下道工序的施工; 6. 需加强工人的安全防范意识, 因厂区屋面未安装安全防护网施工时需注			

意；

7. 电焊作业时防护工具需佩戴规范，现场需配备灭火器等工具；

8. 尽快进行图纸会审。

9. 冬季施工必须严格按照冬季施工方案进行施工，做好防冻防寒工作。

10. 监理再次要求，屋面施工必须在屋面边缘设置扶栏，消除安全隐患。

11. 施工现场总包必须有管理人员在现场进行施工质量和施工安全管理，
监理与业主发现总包没有管理人员在现场，每次/人罚款 500 元处理。

12. 进入施工现场，所有施工人员（包括管理人员）必须带安全帽，如果
施工人员进入施工现场未带安全帽，发现每次/人罚款 50 元，管理人员 500
元，监理进场未带安全帽同罚款处理，屋面施工严禁解小便和拉大便，如果发
现一次，解小便罚款人/次 500 元，大便罚款人/次 5000 元处理。

13. 高空作业，必须系好安全带，同时必须有安全员在现场进行安全监
护，采取必要的安全措施。

●建设单位：

1、7#屋面托梁本月 31 日必须全部结束。

2、700KW 光伏组件全部组装完成。

3、年后 1#屋面加固进度计划提交到监理与业主。

4、图纸会审与总进度计划本周三前提交到监理。

5、周四完成电缆沟，电缆井，电缆定位工作。

6、施工单位要把安全放在第一位。

7、施工单位必须加强施工质量、施工安全管理力度。

主送单位	安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司、沈阳宏盛达彩钢有限公司		
抄送单位	无为新能电光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.01.21

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

