

会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-003

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院 EPC 项目部会议室	会议时间	2019 年 12 月 21 日
会议主持人	韩 火 明		
会议主题：施工质量、进度、资料、安全			
上次会议内容落实情况： 1、因最近两天天气原因，原进度未完成 2、现场安全施工文明措施整改落实不到位			
本次会议内容：			
一、 EPC 总承包单位：			
①、施工单位报验的施工组织设计方案与现场实际不符、偏差大，需重新上报。			
②、加强现场人员的安全文明施工培训，未经过培训及考试的不准进入现场。			
③、现场不准随便丢垃圾，保证人走场清。			
④、综合楼基坑四周的整改不到位，要求采用龙门桩做围挡。			
⑤、强调施工方严格按照图纸施工。			
二、施工单位：			
1、本周施工进度完成情况：			
① 进场道路开挖完成（局部较硬岩石待清除），不包含挡土墙及路面。			
②进场道路埋设涵管完成。			
③进场道路排水沟及电缆沟（10kV 市电）基本完成（局部较硬岩石待清除）。			
④升压站场平基本完成（南边边坡还需开挖到位）。			
⑤升压站综合楼基础基坑开挖完成（基底局部较硬基岩采用凿岩机破碎清除）。			
⑥临时用电架设基本完成。			
⑦工间休息工棚搭建基本完成。			
⑧风力发电机组设备到货：叶片进场 5 套。			
⑨石子、沙子、钢管及水泥等材料正在陆续进场（本周受天气影响延续）。			
2、下周计划：			
①完成综合楼基础基坑开挖工作			
②完成工间休息工棚支架搭设搭建工作			
③完成综合楼基础垫层浇筑工作现场施工棚搭设			
3、需要协调解决问题：			
①EPC总承包及监理未进场前的升压站场平开挖未到设计要求，			
业主正在督促协调解决上述问题			
②、现场材料进场（石子沙子及水泥等）需提供申请报表，否则不给发货。			
业主回复：需要业主方提供的资料，业主给提供			

三、监理单位：

- ①、施工方的钢筋进场时，做好成品保护工作及防雨措施。
- ②、施工人员进入现场，必须正确佩戴安全帽。
- ③、搭设临时工棚时，要规范搭设且符合要求。
- ④、工程资料要求同步报验。
- ⑤、现场人员机械不满足工程需要，进度缓慢，需增加人力机械的投资。

四、建设单位：

- 1、现场进度缓慢，抓紧时间做配比及送检，否则会影响下一步工序进行。
- 2、做过配比后，材料不准更换。
- 3、所有外露的设备基础，要求采用新的模板。
- 4、要求现场做好防火措施。
- 5、B 标段尽快提供前期资料的报审工作。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司阁皂山业主项目部		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理 项目部	发文时间	2019 年 12 月 21 日

附照片一张：

