

# 会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-003

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院 EPC 项目部会议室	会议时间	2019 年 12 月 28 日
会议主持人	韩 火 明		
会议主题：施工质量、进度、资料、安全			
上次会议内容落实情况： 1、因周天气原因，原进度未完成 2、现场安全施工文明措施整改落实不到位			
本次会议内容：  <b>一、 EPC 总承包单位：</b>  ①、施工单位报验的施工组织设计方案与现场实际不符、偏差大，需重新上报。  ②、加强现场人员的安全文明施工培训，未经过培训及考试的不准进入现场。  ③、现场不准随便丢垃圾，保证人走场清。  ④、施工方严格按照图纸施工。  <b>二、 施工单位：</b>  1、本周施工进度完成情况：  ① 进场道路与瓜山村道路丁字口处至养猪场敷设碎石  ② 升压站南边未开挖到位，目前正在完善，累计完成 80%  ③ 升压站综合楼基础基坑开挖完成（基底局部较硬基岩采用凿岩机破碎清除），累计完成 70%  ④ 临时用电架设进入升压站，累计完成 80%  ⑤ 石子、沙子、钢管及水泥等材料正在陆续进场（本周受天气影响延续）。  2、下周计划：  ① 完成综合楼基础基坑开挖工作  ② 完成工间休息工棚支架搭设搭建工作  ③ 完成综合楼基础垫层浇筑工作现场施工棚搭设  ④ 完成升压站南边未开挖到位的余土工作  ⑤ 完善临时用电线路及配电箱运行。  ⑥ 升压站综合楼基础垫层的材料配比送检完成  3、需要协调解决问题：  1、 修筑进场道路时给村民阻断了原有的便道，导致村民运输不方便，需要在现有的两侧增加坡道。			

2、由于几天连续下雨，车辆经过进场道路与村路连接处带出泥土，影响了村民出行及安全

关于以上问题瓜山村村民 23 日在村后（养猪场）进场道路中间用树木挡住去升压站的车辆及人员，导致无法进入升压站施工的事情，于 26 日已解决。

### 三、监理单位：

- ①、施工方的钢筋及水泥进场时，做好成品保护工作及防雨措施。
- ②、目前进度较缓慢，合理安排施工人员及机械。
- ③、施工人员进入现场，必须正确佩戴安全帽。
- ④、抓紧上报开工报审资料，工程资料要求同步报验。

### 四、建设单位：

- 1、现场进度缓慢，抓紧时间做配比及送检，否则会影响下一步工序进行。
- 2、A 标、B 标段尽快提供前期资料的报审工作。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司阁皂山业主项目部		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理 项目部	发文时间	2019 年 12 月 28 日