

会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-005

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院 EPC 项目部会议室	会议时间	2020 年 01 月 04 日 18:30
会议主持人	韩 火 明		
会议主题：施工质量、进度、资料、安全			
上次会议内容落实情况： 1. 因之前升压站场平开挖及南边的放坡未达到设计要求，本周主要对场地平整及放坡进行了完善。 2. 现场安全施工文明措施整改落实不到位。			
本次会议内容： 一、 EPC 总承包单位： 1、为了防止火灾的发生，现场必须配备灭火器等消防器材。 2、做好基坑围挡的临边防护及警示标识等工作。 3、做好施工方三级安全教育落实情况。 4、贯彻江西院工程总承包分公司文件，总包安【2020】1 号《江西院工程总承包分公司 关于开展岁末年初安全生产集中整治的通知》。 5、 严查三违（违章指挥、违规作业和违反劳动纪律）工程及作业票管理制度。 6、 进入现场正确佩戴安全帽，不准抽烟。 7、 高空作业必须佩戴安全用具。 8、 施工现场必须按照安培费实施、有明细表。 9、 临时用电配电箱要有接地保护装置、责任人及挂牌。 10、 做好进场的所有材料送检工作。 11、 尽快提供特种工种及各种人员的身份证。 12、 本月 7 日（下周二）施工图会审及交底，望施工方抓紧看图。 A 标段 13、 A 标段进度缓慢，年前完成综合楼基础回填、接地，消除现场隐患。 14、 落实场外的道路协调等工程（菜园子及桥梁加固等）。 15、 协调 10kV 市电线路路由及改造工作。 B 标段 16、 B 标段加快进度，增加人力物力财力的投入。			

17、明日做好工作计划及安排尽快组建项目部。

二、A标段施工单位：

1、本周施工进度完成情况：

① 进场道路岩石清除（因岩石较硬，改用其它方案解决），累计完成 10%。

②升压站场地找平及南边放坡，累计完成 100%。

③升压站综合楼基础基坑开挖，累计完成 80%。

④临时用电架设进入升压站，累计完成 90%。

⑤石子、沙子、钢管、水泥等材料及设备正在陆续进场。

三、B 标段施工单位：

1、本周施工进度完成情况：

①完成坐标高程基准点 4 处，已满足现场使用。

②完成勘察风场道路及机位。

2、下周计划：

A标段：

①完成综合楼基础基坑开挖完成。

B 标段：

①组建施工项目部完成。

②沟通当地林业局部门，给下一步砍伐树木做准备。

③进场道路伐树本周一开始伐树，争取年前全部完成。

四、需要协调解决问题：

①B 标因砍伐树木，未当地林业局的联系方式。建设单位会上已提供联系方式

②A 标施工图及 B 标风机基础图纸未交付。总承包回复全部提供所有欠缺的图纸

五、监理单位：

A 标段：

1、本周升压站南边的放坡已完成，综合楼进度较缓慢，加快施工进度，年前完成浇筑。

2、施工现场的材料进场无规划，合理安排材料进场的堆放工作。

3、现场的警示标识及防护不到位，存在安全隐患，必须落实到位。

4、自进场一直要求配比问题，到目前未按要求执行。

5、自开工已多次督促施工方报审前期资料，目前未提供，要引起重视。

6、B 标段现场勘察已完成，下一步尽快组织施工，年前要有计划。

7、B 标段要严格按照图纸施工，不得越过生态红线。

8、所有的测量仪器仪表在鉴定周期、有效，有出厂合格证及检定或校准合格证。

9、完成上一道工序后，必须向监理方报验，否则不准进入下道工序，且资料要 真实、齐全。

六、建设单位：

1、风机基础图纸尽快交付，模板年前解决。

2、10#、12#、13#、17#机位目前不放点、不伐树。

3、图纸交付后，按图施工，余土按照要求弃到弃土场内。

4、按要求提供进场人员的复印件。

5、风机基础配合比专项方案最快的报审。

6、安全方面的问题按照监理及总包的要求做好。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理 项目部	发文时间	2020 年 01 月 04 日

会议签到表

会议名称:				
地点: 樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 总承包项目部			时间: 2020.1.4	
参加人员				
序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	韩人明	正衡监理	总代	1351955050
2	马俊	-	监理	13861240613
3	李利兵	江西院	项目经理	18170060725
4	李和信	中联	项目副经理	13361719961
5	李伟	设计	设计	15387891233
6	李俊	设计	设计	13907950333
7	李强	设计	项目副经理	18655298737
8	陈雨	设计	技术员	15850995433
9	江明	设计	设计	1517912916
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

