


会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-008

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：



会议地点	江西院 EPC 项目部会议室	会议时间	2020 年 03 月 30 日 14:00
会议主持人	韩 火 明		
会议主题：施工进度、资料、安全			
上次会议内容落实情况： 升压站临时电源从三级配电箱改用二级配电箱；现场的安全文明施工标识标牌已落实一部分，后续正在整改。			
本次会议内容：			
一、 EPC 总承包单位：			
1、汇报项目总体进度完成情况。			
2、每天施工前给施工人员做班前会议交底，形成影像发群里。			
3、要求做施工进度倒排计划，每周例会前一天提交。			
4、B 标段风场道路开挖，注意下方电缆。			
5、升压站应派专人看管，防止外来人员发生安全事故。			
二、A标段施工单位：			
1、本周施工进度完成情况：			
① 升压站用水水池砌筑完成。			
②升压站综合楼基础放线完成。			
③升压站综合楼基础基坑钢筋绑扎完成 60%			
三、B 标段施工单位：			
1、本周施工进度完成情况：			
① G02、G03 道路清表完成 260 米左右，G05 道路开始清表。			
② 准备 G10、G16 机械设备进场，开展 3 个工作面开挖道路。			
2、下周计划：			
A标段：			
升压综合楼基础钢筋绑扎完成 100%。			
B 标段：			

G10、G16 风场道路开挖。

四、需要协调解决问题：

①B 标段因天气原因机械设备加油车无法上山，想办法解决。

②风场道路村民机械车阻工无法上机械设备，业主单位回复等机械设备到时帮助协调。

五、监理单位：

1、施工方按总包方施工进度计划，重新倒排月进度计划，周进度计划。

2、施工方每日必须给施工人员做班前例会，安全和技术交底。

3、材料进场合理有序，三证必须齐全，该取样送检的必须取样送检；对不合格的材料不准使用，进入下道工序前必须向监理报验。

4、尽快提交项目资料确保施工与资料同步。

5、升压站临时配电柜必须配备灭火器，安排专人每天巡视检查。

六、建设单位：

1、B 标段现场施工机械设备不足，必须增加机械设备。

2、B 标段道路旁应做标识标牌，提高安全意识。

3、B 标段市电线路尽快协调安装，以免耽误后续工作。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 03 月 30 日

