

会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-009

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	建设单位项目部会议室	会议时间	2020年04月06日 14:00
会议主持人	韩火明		
会议主题：施工进度质量、资料、安全。			
上次会议内容落实情况： 升压站临时电源二级配电箱进行整改；现场施工前给施工人员进行安全技术交底。			
本次会议内容： 一、EPC总承包单位： 1、A标、B标明天提交施工进度计划。 2、风场道路清表完成，路边做标识标牌，提高安全意识。 3、要求B标4月8号前必须进场三台机器开挖G14道路工作。 4、当地政府部门要求上报一个月的沙、石料用量。施工单位做一个计划。 5、升压站现场缺少标识标牌，消防设施。 6、升压站基坑没有做护栏，安全意识差。 7、B标段市电线路4月8号必须施工。 二、A标段施工单位： 1、本周施工进度完成情况： ① 升压站综合楼一级承台浇筑完成。 ②升压站综合楼基础放线完成。 ③升压站综合楼基础基坑钢筋绑扎完成100% 三、B标段施工单位： 1、本周施工进度完成情况： ① 天气下雨原因G05清表300米。 2、下周计划： A标段： 升压综合楼基础二级承台钢筋绑扎，模板制作，混凝土浇筑完成。 B标段：			



扫描全能王 创建

G05 道路清表完成，准备 G14 道路开挖。

四、需要协调解决问题：

风场道路村民机械车阻工无法上机械设备，总包单位已回复协调完成。

五、监理单位：

- 1、现场提出问题，施工单位落实不到位。
- 2、施工方每日必须给施工人员做班前例会，安全和技术交底。
- 3、现场施工人员特种作业必须持有效证件上岗。
- 4、尽快提交项目资料确保施工与资料同步。
- 5、升压站临时配电柜必须配备消防器材，安排专人每天巡视检查。
- 6、现场缺少管理人员，现场必须配备技术员、安全员。
- 7、现场缺少标识标牌，施工人员安全意识差，要求现场负责人对施工人员进行安全技术交底。

六、建设单位：

- 1、现场施工进度、质量和安全必须按规范施工。
- 2、设备材料进场应统一摆放，应有专人看护。
- 3、现场施工垃圾和生活垃圾及时清理，做文明施工。
- 4、现场基础承台浇筑应配备应急发电机，和各施工器材。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 04 月 06 日



会议签到表

项目名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

会议主题				
地 点	高安新能屏宜樟树风电项目		日期	
参加人员				
序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	李亚	高安新能屏		
2	张华	设计院		
3	杜华	CPC		
4	马俊	正德监理		
5	韩大明	正德监理	总代	13569055050
6	吴少坤	正德监理		18841420060
7	彭凯	高安樟树风电项目	副经理	18655298737
8	周强	樟树市新能源有限公司		13912957714
9	李建华	樟树高传		
10	梁和	江西院		
11	万洋洋	江西院		
12	胡杰	江西院		
13	李群	江西院	施工	15387891233
14	张华	领信		18279576333
15				
16				
17				
18				
19				
20				



扫描全能王 创建