

会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-011

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：韩大明

会议地点	建设单位项目部会议室	会议时间	2020年04月20日 14:30
会议主持人	韩大明		
会议主题：施工进度质量、资料、安全。			
上次会议内容落实情况： 因天下雨气原因B标段施工难度大，施工进度慢，到场两台挖机。A标段正在整改现场问题。			
本次会议内容： 一、EPC总承包单位： 1、升压站现场总体布置图已完成，尽快合理摆放材料及设施。 2、雨季来临升压站道路边坡及时检查清理。 3、现场施工质量问题需三级自检合格后报验。 4、现场出现问题及时提出沟通协商。 5、项目前期资料本周五必须上报，否则给与考核。 6、B标段5月10前完成所有清表工作。 二、A标段施工单位： 1、本周施工进度完成情况： ① 基础地梁模板加固，接地扁钢和基础整改。 三、B标段施工单位： 1、本周施工进度完成情况： ① 天气下雨原因G05-G10清表完成1100米。 2、下周计划： A标段： 升压站基础地梁立柱模板加固，钢筋绑扎、和浇筑工作。 B标段： 下周准备完成G05道路所有清表工作。 四、需要协调解决问题： 五、监理单位：			



扫描全能王 创建

- 1、现场施工每一道工序完成后必须报监理和业主验收后进行下一道工序。
- 2、A标工作内容汇报不详细，没有具体的施工方案。
- 3、现场施工人员特种作业必须持有效证件上岗。
- 4、项目资料本周六前必须全部上报，保证施工与资料同步，否则给与经济处罚壹万元。
- 5、现场材料进场后必须报验合同后方可使用。
- 6、现场施工进度慢，增加人力物力，加快施工进度。

六、建设单位：

- 1、A标段主变基础施工必须5月15日前完成。
- 2、现场主变基础放线施工时监理、总包现场指导工作。
- 3、现场图纸对施工单位进行技术交底。
- 4、A标段新来现场负责人尽快熟悉现场，对现场合理安排施工。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理 项目部	发文时间	2020年04月20日



