

会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-013

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：韩火明

会议地点	建设单位项目部会议室	会议时间	2020年05月4日 14:30
会议主持人	韩火明		
会议主题：施工进度质量、资料、安全。			
上次会议内容落实情况： 因5月1日放假原因施工难度大，施工进度慢，没有完成上周工作计划。			
本次会议内容： 一、EPC总承包单位： 1、升压站临时电源尽快施工。 2、风场道路开挖时注意安全，悬挂标识标牌。 二、A标段施工单位： 1、本周施工进度完成情况： ① 升压站综合楼地梁基础浇筑完成，地梁模板拆除完成。 三、B标段施工单位： 1、本周施工进度完成情况： ① 施工临时电源已进场踏勘，准备节后进场施工。 ② 本周G05-G10风场检修道路完成900m，G16清表完成60m。 2、下周计划： A标段： 没有参加会议，无施工计划。 B标段： 下周准备G05-G10风场道路清表完成，G16道路清表1000米。 四、需要协调解决问题：无 五、监理单位： 1、现场施工进度慢，施工人员不足，应加派施工人员和技术人员。 2、现场临时用电尽快施工，以免耽误施工进度。			



扫描全能王 创建

- 3、尽快报审施工资料，保证施工与资料同步。
- 4、施工现场必须配备消防器材，防止发生安全事故。

六、建设单位：

- 1、每周上报的施工计划与实际施工不符，尽快加快施工进度。
- 2、现场临时环水保护尽快落实施工。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理 项目部	发文时间	2020 年 05 月 4 日



会议签到表

项目名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

会议主题				
地 点	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 EPC 项目经理部会议室		日 期	
参加人员				
序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	韩大明	正衡监理	总代	13565055050
2	梁少坤	正衡监理		18841420060
3	马明			13861240653
4				
5	万海洋	江西院	工程师	15357465210
6	周明	樟树阁皂山	项目经理	17721534356
7	吴清北		副经理	18655298737
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



扫描全能王 创建