

会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-014

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：韩火明

会议地点	建设单位项目部会议室	会议时间	2020年05月11日 14:30
会议主持人	韩火明		
会议主题：施工进度质量、资料、安全。			
上次会议内容落实情况： 因天气下雨，施工进度慢，没有完成上周工作计划。			
本次会议内容： 一、EPC总承包单位： 1、A标段施工资料尽快报审。 2、A标段现场施工方案和现场应送检试验报告尽快提交。 3、现场临时建筑和临时用电多次下发联系单要求整改，现场落实缓慢。 4、现场浇筑完成的基础，回弹强度是否达到C30。 二、A标段施工单位： 1、本周施工进度完成情况： ① 地梁立柱浇筑完成。地梁立柱拆模完成。综合楼防雷接地施工。 三、B标段施工单位： 1、本周施工进度完成情况： ① 施工临时电源已进场踏勘，准备5月13号进场施工，电缆敷设完成后请A标段尽快做排水沟施工，以免下雨电缆裸露损坏。 ② 本周G05-G10风场检修道路完成240米，G16道路清表完成190。 2、下周计划： A标段： 综合楼接地防雷施工，基础回填。 B标段： 下周准备G05-G10风场道路清表300米，G16道路清表1000米。 四、需要协调解决问题： B标段弃土场问题。 业主回复正在协调。			



扫描全能王 创建

五、监理单位:

- 1、现场施工进度慢,施工人员不足,应加派施工人员和技术人员。
- 2、B标段报审资料多处错误,从新进行检查整改。
- 3、A标段试块养护期已到,尽快送检报审。
- 4、施工现场防洪物资应准备齐全。
- 5、现场所需施工材料和应做得试验提前做好。

六、建设单位:

- 1、现场A标段道路旁临时电源,将来改造由A标段负责。
- 2、施工现场出现的问题,内部应及时沟通协调解决。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司(阁皂山项目部)		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理 项目部	发文时间	2020 年 05 月 11 日



会议签到表

项目名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

会议主题				
地 点	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 EPC 项目经理部会议室		日 期	
参加人员				
序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	韩大明	正德监理	总代	1356855250
2	马月			12861240653
3	冯和	江和院		13361719861
4	万洋洋	江西院		15357465210
5	李孟文	樟树高传		18121285503
6	吴江	安徽高安		18655298737
7	吴少坤	正德监理		18841420060
8	李建伟	江西院		15381891233
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



扫描全能王 创建