



会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-020

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院会议室	会议时间	17:00
会议主持人	韩火明	参加人员	详见签到表
会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况： 上周会议内容安全方面需加强管理、施工人员安全意识观念差需加强培训；质量在可控范围；本周进度计划完成；资料未同步报验需重视。			
本次会议内容： 一、EPC 总承包单位： 1、现场的后序安全工作给进度相对应，包括安全设施、防护围挡、安全标示标牌、警示桩、深基坑围护、塌方等，现场的劳保用品必须防护到位，否则从进度款里面所包含的安全文明施工费中扣除。 2、D 标段新人员进场防疫防控工作做到位，必须是健康绿码人员才准进场。 3、9 月 9 日组织安全大检查，各标段按照会议要求尽快完善安全隐患、设施。 4、如再次发现现场人员未戴安全帽者，发现 2000 元/人，证明安全教育不到位，管理人员缴现金。 5、各标段的进度款必须经过程序上报。 6、各标段必须按照 8 月 23 日专题会议上徐总要求时间节点完成，如有调整需上报批准。 7、各标段在施工过程中要按照设计图纸施工，如未满足设计规范要求返工整改。 二、A 标段施工单位：江西省高能建设工程有限公司 本周施工进度完成情况： 1、FC 区域施工，具备砼浇筑条件。 2、避雷针基础及 PT 基础，累计完成 100%； 3、场内道路硬化长度 20 米，累计完成 100%。 4、主变基础油坑砌筑，累计完成 100%。 5、综合楼二层砼浇筑已完成具备条件，累计完成 100%。 6、综合楼一层电缆沟开挖，累计完成 30%。 下周人机投入及工作计划：管理人员 5 人，班组施工人员 30 人，挖机 1 台、运土车一辆，PC 区域具备砼浇筑条件，综合楼结构封顶，累计完成 100%；综合楼防雷接地，累计完成 100%，；综合楼一			

层墙体砌筑完成 35%；室内电缆沟开挖砌筑，累计完成 50%；室外道路硬化，累计完成 100%FC 基础开挖，累计完成 100%；主变进场就位，累计完成 100%。

需要协调解决问题：无

三、B 标段施工单位：安徽嵩安建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

1、G05 道路路面整修清理，累计完成 100%；

2、G15 场平开挖，累计完成 100%。

3、G15、G16 基槽开挖，分别累计完成 60%。

4、G07 道路路面整修、清理，累计完成 100%。

5、G05 道路下边坡砌筑挡土墙。

6、G02、G14、G15、G16、G17、场平初验，基本满足风机吊装以及使用要求，允许基槽开挖，进入下道工序施工

下周计划及人机投入情况

管理人员 5 人、挖机 8 台、运土车 6 辆。装载机 4 辆，施工人员 19 人，G05 道路路面整修、清理；G15 G16 风机基础开挖完成，场平完成；G05 道路路面整修、清理及砌筑挡土墙。

需要协调解决问题：

1、 业主回复，暂且不开挖 17#风机基础，放最后开挖（上周）。

2、 G04、G10、G11 机位电缆阻碍施工，未解决。业主已现场回复

3、 通往 G06 道路部分狭窄，主要因为道路上方有电缆塔架。请有关单位协商解决办法。3 日总包让设计院回复。

四、D 标段施工单位：四川方正电力建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：电缆、铁塔材料询价；施工班组进场

施工进度计划及累计完成量：线路复测完成 100%；35KV 集电线路材料询价、协调征地及编制前期策划文件的报审工作

下周人机投入情况：

管理人员 12 人，A5、A6 基础开挖

需要协调解决问题：

四川方正电力建设工程有限公司施工管理人员自 2020 年 7 月 29 日进入施工现场至今工程无法实施，

因为 35kV 集电线路工程属于配套工程未列入主体工程征地红线范围之内，所以需要重新核准批复。已回复本此问题，先施工，如有村名阻工再协调此事。

五、监理单位：

1、本周再次发现 A 标段 2 名施工人员在现场未戴安全帽，如再发现将按照总包方处罚的基础上加倍处罚。

2、A 标段综合楼二层脚手架有局部需加固，你方将按照要求进行整改。

3、各标段在安全的前提下加快进度、保质保量按时完成。

4、本周下发监理工程师联系单一份，关于电焊工人员无证操作及电焊机机体未接地的事宜。通知单一份关于综合楼一层立柱植墙筋未按图施工的事宜。

5、各标段在 9 日之前按照一二级网络计划图细化到每月每周上报监理部审核（不含阻工及不可避免的因素影响）。

6、材料及设备有计划进场，做好材料进场验收、见证取样及送检工作。

7、严格按照设计图纸及规范要求施工，不准擅自变更，如有变更按照程序上报。

六、建设单位：

1、A 标段综合楼二层在浇筑前做好安全警示标识及四周围挡或者安全警示绳等标示标牌。

2、各标段按照业主的网络计划图实施，业主监理及总包方将对三级网络计划跟踪，如未完成将列入考核重点处罚。

3、各标段做好验收工作，在安全的前提下加快进度，保证质量，资料同步。

4、各参建单位齐心协力，增加人力物力财力机械的投入，按时间节点完成并网任务。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 EPC 项目经理部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 09 月 02 日