



会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-021

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院会议室	会议时间	20:00
会议主持人	韩火明	参加人员	详见签到表
会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况： 上周会议内容安全方面下发处罚单 2 份，需加强管理、施工人员安全意识观念差需加强培训；质量方面下发一份通知单在可控范围；本周进度计划基本按照计划完成；资料未同步报验需重视。			
本次会议内容： 一、EPC 总承包单位： 1、A 标段加强三级安全教育工作，未佩戴安全帽者不准进入施工现场，特别强调现场不准有烟头及生活垃圾等现象，对所产生垃圾及时回收处理。 2、D 标段做好防火措施及相关的安全防范措施。 3、A 标段未有交叉作业的要同步施工，综合楼墙体砌筑、屋面女儿墙及围墙粉刷等工序。 6、A 标段尽快安排电气安装进场施工，联系厂家进场配合。 7、升压站综合楼的防火门要提前计划一个月订货。 8、各标段按照施工计划实施，详细的写到每周周报里面。 9、项目经理组织每天的安全及技术交底工作。 二、A 标段施工单位：江西省高能建设工程有限公司 本周施工进度完成情况： 1、综合楼结构封顶，累计完成 100%。 2、综合楼室内防雷接地焊接，累计完成 100%； 3、一层墙体砌筑完成 35%，未完成。 4、室内电缆沟开挖砌筑，累计完成 30%。 5、场区道路硬化，累计完成 80%。 6、PC 区开挖浇筑垫层，累计完成 100%。 7、主变进场就位，累计完成 100%。 8、消防水池开挖未完成，主变进场影响			

下周人机投入及工作计划： 管理人员 5 人，班组施工人员 20 人，挖机 1 台、运土车一辆，PC 区域基础具备砼浇筑累计完成 100%；站用变基础开挖累计完成 100%；室内电缆沟砌筑累计完成 100%；女儿墙屋面浇筑累计完成 100%；消防水池开挖累计完成 100%；

需要协调解决问题： 无

三、B 标段施工单位： 安徽嵩安建设工程有限公司 （未参加监理例会）

本周施工进度完成情况：

- 1、G05 道路路面整修清理 900m，累计完成 60%；
- 2、G15、G16 基槽开挖，分别累计完成 100%。
- 3、G06 道路及风机场平开挖，累计完成 80%。
- 4、G14 风机基础开挖，累计完成 100%。
- 5、G08 道路修整及场平开挖，累计完成 100%。

下周计划及人机投入情况

管理人员 5 人、挖机 8 台、运土车 6 辆。装载机 4 辆，施工人员 19 人，G05 道路路面整修、清理，累计完成 100%； G15 G16 G17 风机基础开挖完成，本周计划浇筑垫层，场平完成；G05 道路路面整修、清理及砌筑挡土墙。

需要协调解决问题： 无

四、D 标段施工单位： 四川方正电力工程建设有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、A5/A6 基础开挖未完成，因征地协调为达成共识。
- 2、A1A2 修路累计完成 100%。
- 3、B17-B8 修路，累计完成 100%。

施工进度计划及累计完成量：

- 1、管理人员 3 人 施工人员 10 人
- 2、B17 B16 B15 B14 铁塔基础开挖，累计完成 100%。

需要协调解决问题：

A5/A6 基础开挖，因征地协调为达成共识，明日业主去协调此问题。

五、监理单位：

- 1、安全方面本周对现场未戴安全帽者进行了处罚，共下发 2 份处罚单。
- 2、要求 B/D 标段安全管理人员进场，如再发现安全员不在现场，将处罚 5000 元。

3、每日的安全技术交底要结合现场的实际情况编制资料，不要走形式主义，把安全放在第一位。

4、质量方面本周综合楼封顶时，监理提前发现的问题未落实整改，导致封顶当天强制整改，望引起重视。

5、各标段施工过程中先自检合格后，确认已具备条件，再按照施工程序逐级报验，不要直接给监理打电话联系去现场验收。

6、本周下发关于质量方面的通知单一份。

7、进度方面严格按照施工网络计划实施，监理部人员跟踪三级网络计划，如未完成将列入考核重点处罚。

8、A标段本周进度缓慢，应加快人物财投入，按照业主的并网时间节点，同心协力、互相配合。

9、施工过程资料要求与施工同步报验，特别是验收资料带到现场，各方签字确认。

六、建设单位：

1、A标段进度缓慢，多处工作面未展开，因加快施工进度。

2、各标段严格按图施工，不准擅自变更，如发现重新返工、后果自负。

3、B标段15#基坑未按图施工，基底离标高300mm时因人工开挖至标高，但施工方机械开挖时造成坑底采用浮土回填，已要求重新挖到原状土后，再采用混凝土浇筑，望各标段引起重视，避免此类现象在发生。

4、各标段严格按照程序报验流程逐级上报，不准擅自进入下道工序。

5、各参建单位同心协力，按照三级网络计划要求完成每一个节点。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 EPC 项目经理部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 09 月 09 日