



会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-025

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院会议室	会议时间	14:30
会议主持人	韩火明	参加人员	详见签到表
会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况： 上周会议内容安全方面下发联系单 1 份，质量方面通知单及资料方面通知单各一份，因天气原因，本周施工进度偏离，现场施工人员安全意识观念有所改变需加强管理力度；协调方面未落实到位，总体在可控范围内。			
本次会议内容： 一、EPC 总承包单位： 1、D 标段的进度款清单内警示桩、安全反光背心等不属于材料进场。 2、各标段总承包下发的安全隐患排查存在问题通知单，目前未见闭合回复单。 3、雨季施工注意滑坡、塌方等安全隐患，发现问题及时处理，天气转好注意防火，现场加强安全管控，禁止在现场抽烟。 4、各标段做好安全生产教育培训制度，提高安全知识、安全素质，必须认真抓好。 5、生活区及场区加强临时用电管控，存在安全隐患。 6、B、D 标段已完成的基坑尽快浇筑，天气转好进站及风场道路要把路面工程标准化施工，不能影响后期设备及材料运输。 7、A 标段合理安排施工进度、材料计划等各项工作。 8、消防水池及污水处理设备做好设备进场时间安排，交叉作业土电密切配合工作。 二、A 标段施工单位：江西省高能建设工程有限公司 本周施工进度完成情况： 1、室内电缆沟砌筑，累计完成 100%。 2、综合楼室内砌墙及粉刷，累计完成 95%。 3、综合楼女儿墙浇筑，累计完成 100%。 4、综合楼一层及二层门窗安装，累计完成 20%。 5、室外主变及 GIS 设备开关设备安装累计完成 90%。			

下周人机投入及工作计划：管理人员 3 人，土建施工人员 28 人，电气安装人员 8 人，挖机 1 台、吊车一辆，综合楼一层二层墙体粉刷，累计完成 100%；综合楼地面硬化，累计完成 80%；室外消防水管道安装，累计完成 50%；消防水池开挖及底板浇筑，累计完成 100%；综合楼门窗安装，累计完成 80%；综合楼构造柱浇筑，累计完成 100%；室内电缆沟电缆支架安装及等电位接地安装，累计完成 100%。室内二次设备室就位安装，累计完成 70%。

需要协调解决问题：无

二、B 标段施工单位：安徽嵩安建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、G05 道路路面整修清理，因天气原因，累计完成 70%。
- 2、G06 道路路面修整累计完成 100%。
- 3、G02 G05 G14 主要道路种草，累计完成 30%。
- 4、G03 场坪施工，累计完成 80%。
- 5、G04 G10 G11 开挖道路及场坪，未达到回复，暂停施工。
- 6、G08 基槽开挖，累计完成 90%。
- 7、明日（10.09 日）计划 G16 G17 风机基础垫层浇筑完成。

下周计划及人机投入情况

管理人员 5 人、挖机 8 台、运土车 8 辆。装载机 2 辆，施工人员 24 人，G08 基坑开挖道；G09 场坪调整。G03 基坑开挖。G14 G02 验槽完成；G10G17 垫层浇筑。

需要协调解决问题：

- 1、G04、G10、G11 机位电缆阻碍施工，未解决。本周总包方回复：设计院拿出解决方案确认。

四、D 标段施工单位：四川方正电力工程建设有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、B14 铁塔基础人工开挖，累计完成 100%。
- 2、A1# 铁塔基础人工开挖，累计完成 98%（因设计变更）。
- 3、B17 基槽钢筋制作、绑扎砼浇筑（因下雨未完成）。

下周施工进度计划及人机投入情况：

- 1、管理人员 3 人 施工人员 23 人
- 2、B13# A1# A2#A5# A7#铁塔基础开挖，累计完成 100%。

3、B14# A5# A2#骡队驮运砂石料。

4、B17# 铜# A6#铁塔基础钢筋制作、绑扎及浇筑，累计完成 100%。

需要协调解决问题：无

五、监理单位：

1、本周共下发监理工程师联系单 1 份、通知单 2 份。

2、各标段加强现场安全管控，在安全的前提下加快施工进度。

3、A 标段从下周开始电气班组负责人参加监理例会。

4、尽快报审电气安装施工方案等资料。

5、D B 标段每施工点安排一名现场负责人管控。

6、A 标段下周开始电气安装详细施工内容写进把周报里面。

六、建设单位：无

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 EPC 项目经理部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 10 月 07 日