



会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-026

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院会议室	会议时间	14:30
会议主持人	韩火明	参加人员	详见签到表
会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况： 上周会议内容安全方面下发联系单1份，质量方面通知单及资料方面通知单各一份，因天气原因，本周施工进度偏离，现场施工人员安全意识观念有所改变需加强管理力度；协调方面未落实到位，总体在可控范围内。			
本次会议内容： 一、EPC总承包单位： 1、风电场进场道路为山路，所有车辆应注意行车安全，严禁出现违章行为；施工车辆要减速慢行，注意观察路况，倒车弃土时应有专人全程指挥；大件设备运输过程中安排专人指引，实时观测道路安全状况。 2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置，实行“三级配电两级保护，一机一闸”的原则。 3、高空作业时，应佩戴安全防护用品；施工单位应为集电线路作业人员配齐防蛇虫叮咬药品。 4、加强现场安全管理工作，安全管理人员应在每天施工机械动工前完成现场隐患排查工作，确保机械、人员在安全情况下开展施工作业。 5、施工现场存在的安全隐患区域（如易滑坡、易塌方、深填方、高边坡、进出入口等）必须按照规范要求设置警示牌，特殊地段使用彩条旗进行拉围； 6、施工现场已损坏的安全警示标识、标牌和安全警示带，应及时恢复。 7、要求施工单位对施工现场机械设备定期保养和维护，避免带病作业。 8、在林区进行作业，要遵守防火规定，做好防火措施。 9、作业途中，不论何种情况，不能单独外出作业，以防出现意外事故；任何作业面均应有管理人员进行全程指导监督。 10、雨天时对进场道路做好封闭管理，禁止外部车辆进入施工现场，安全员要每天进行巡视检查，做好防洪、防地质灾害预防措施；			

11、所有施工单位班前安全交底要坚持执行，并留下影像和交底签字资料。

12、关于进站道路阻工事情业主及总包方正在积极的协调处理，适当调整作业面，保证按进度计划完成每项工作。

13、因总承包公司要求，各标段明日把各自编制完整的工程量清单发总承包方。

14、各参建单位准备好资料，迎接省质监站验收。

15、经设计院到现场勘察 D 标段 GF7#-B15#电缆路径变更，最终以竣工图为准。

二、A 标段施工单位：江西省高能建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、室内电缆沟砌筑，累计完成 100%。
- 2、综合楼室内砌墙及粉刷，累计完成 95%。
- 3、综合楼女儿墙浇筑，累计完成 100%。
- 4、综合楼一层及二层门窗安装，累计完成 20%。
- 5、室外主变及 GIS 设备开关设备安装累计完成 90%。

下周人机投入及工作计划：管理人员 3 人，土建施工人员 40 人，电气安装人员 15 人，挖机 1 台、吊车一辆，综合楼外墙一层二层墙体粉刷，累计完成 80%；综合楼地面硬化，累计完成 100%；室外消防水管道安装，累计完成 60%；消防水池开挖及底板浇筑，累计完成 20%；综合楼门窗安装，累计完成 80%；综合楼构造柱浇筑，累计完成 100%；室内电缆沟电缆支架安装及等电位接地安装，累计完成 100%。室内二次设备室就位安装，累计完成 90%。

需要协调解决问题：

1、110kv 送出线路进站时间及现场未到设备到货时间（站用变、接地变、管型母线、通讯屏、110kv 线路保护屏共 14 面）。业主回复：待回项目落实

2、进站道路阻工事宜尽快解决，影响工期。总承包及业主回复：正在积极协调解决。

二、B 标段施工单位：安徽嵩安建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、G17# G16# 风机基础垫层浇筑，累计完成 100%。
- 2、G08#基坑开挖，累计完成 100%。
- 3、G03#场坪开挖，累计完成 80%。
- 4、G05#路面修整，累计完成 70%。
- 5、G14#路面修整，累计完成 60%。

下周计划及人机投入情况

管理人员 5 人、挖机 8 台、运土车 8 辆。装载机 2 辆，施工人员 30 人，G05# G16#路面整修通车；G17# G16#基础钢筋绑扎，累计完成 100%；G02#基坑垫层浇筑累计完成 100%。

需要协调解决问题：无

四、D 标段施工单位：四川方正电力工程建设有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、B13# A1# A2# A3# A5# A7#基坑开挖，累计完成 100%。
- 2、B14# A5# A6#基础钢筋制作及绑扎砼浇筑，未完成，已 完成 A5JI A6 砼浇筑；

下周施工进度计划及人机投入情况：

- 1、管理人员 3 人 施工人员 29 人
- 2、B9# B10# B11# B12# 铁塔基础开挖，累计完成 100%。
- 3、B17# B15# B16#骡队驮运砂石料，累计完成 100%。
- 4、B17# B15# B16#铁塔基础钢筋制作、绑扎及浇筑，累计完成 100%。

需要协调解决问题：无

五、监理单位：

- 1、各标段始终把安全放在第一位，在安全的前提下推进进度。
- 2、本周共下发监理工程师联系单 1 份，按照联系单内容尽快整改。
- 3、A 标段尽快落实消防管道埋深问题，否则不准进入下道工序。
- 4、A 标段严格执行单位工程（综合楼主体）验收程序，包括设备材料进场的报验。
- 5、B 标段明日安装锚栓时，安全员必须在现场监督，所使用的工器具准备齐全。
- 6、D 标段浇筑时现场做好临时混凝土配合比，现场使用的倒送开关必须更换，灭火器不少于 2 台。
- 7、各标段做好迎接省质监站检查的准备工作。

六、建设单位：无

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 EPC 项目经理部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 10 月 14 日