



会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-027

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院会议室	会议时间	14:30
会议主持人	韩火明	参加人员	详见签到表
会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况： 上周会议内容因天气原因，本周施工进度偏离，现场施工人员安全意识观念有所改变需加强管理力度；质量在可控范围，施工过程资料需加强完善。			
本次会议内容： 一、EPC 总承包单位： 1、为了迎接省质监中心站本周五第二阶段检查，各标段把所有形成的资料收集整理，会后内部审核，招待质监站产生的费用将由 B 标段承担，下次检查以此类推。 二、A 标段施工单位：江西省高能建设工程有限公司 本周施工进度完成情况： 1、二次继保室、SVG 室内二次接线，累计完成 80%； 2、高压电缆敷设及终端头制作，未完成； 3、低压电缆柜及直流系统柜带电，累计完成 60%； 4、综合楼内墙外墙粉刷，累计完成 100%； 5、综合楼地面混凝土浇筑，累计完成 100%； 6、综合楼地面粘砖，累计完成 30%； 7、屋面防水，累计完成 20%； 8、室内室外消防管道安装，累计完成 90%； 9、室内室外给排水安装，累计完成 90%； 10、消防水池浇筑，累计完成 40%； 下周人机投入及工作计划：管理人员 3 人，土建施工人员 40 人，电气安装人员 15 人，挖机 1 台、吊车一辆，站用变接地变安装，累计完成 100%；高压电缆终端制作，累计完成 100%；低压电缆柜、直流系统柜带电，累计完成 100%（厂家到场后）；110kv 导线挂线，累计完成 100%；消防水池浇筑，累计完成 100%；综合楼屋面防水，累计完成 100%；综合楼地面粘砖，累计完成 100%；室外电缆沟盖板安			

装，累计完成 100%；综合楼围墙及围墙粉刷，累计完成 100%；室外路灯基础浇筑，累计完成 100%；

需要协调解决问题：

1、110kv 送出线路进站时间及现场未到设备到货时间（站用变、接地变、管型母线、通讯屏、110kv 线路保护屏共 11 面）。业主回复：待回项目落实

2、进站道路阻工事宜尽快解决，影响工期。总承包及业主回复：正在积极协调解决。

二、 B 标段施工单位：安徽嵩安建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

1、G17# 风机基础钢筋绑扎。

2、G16#及 G05#道路路面修整通车，累计完成 100%。

3、G02#风机基础垫层浇筑，累计完成 100%。

下周计划及人机投入情况

管理人员 5 人、挖机 8 台、运土车 8 辆。装载机 2 辆，施工人员 30 人，G05# G16#路面整修通车；G16#及 G17#基础钢筋绑扎，累计完成 100%；G03#基坑开挖，累计完成 100%。

需要协调解决问题：无

四、 D 标段施工单位：四川方正电力工程建设有限公司

本周施工进度完成情况：

1、 A2# B17# B15# B12# B11# B10# B09# B08#基坑开挖 19 人骡队驮运砂石料 2 人，钢筋制作绑扎 8 人，施工车辆 4 辆。

2、B09# B10# B11# B12#基础开挖，累计完成 100%；

3、B17# B15# B16#基础砂石料及水泥运送，累计完成 100%；

4、B17# B15# B16#基础钢筋制作及绑扎砼浇筑，累计完成 100%；

下周施工进度计划及人机投入情况：

1、管理人员 3 人 施工人员 29 人

2、B08# B09# B07# B06# 铁塔基础开挖，累计完成 100%。

3、B14# B13# B12#骡队驮运砂石料, 累计完成 100%。

4、B13# 铁塔基础钢筋制作、绑扎及浇筑，累计完成 100%。

需要协调解决问题：无

五、监理单位：

1、本周下发监理工程师联系单及通知单各一份；

- 2、经巡查发现 A 标段及 D 标段现场施工人员安全意识差，需加强现场管理力度；
- 3、各标段始终把安全放在第一位，在安全的前提下加快推进进度。
- 4、各标段目前进度缓慢，按照网络计划合理安排，总体发电节点目标不变，如因天气原因及设备进场等因素造成的，已顺延联系单形式三方确认方可。
- 5、A 标段卫生间墙体未砖砌到顶部，必须整改到位；
- 6、B 标段风机基坑垫层不平整，今后避免此类现象发生；
- 7、D 标段现场使用的圆钢未做弯头及护壁，存在质量隐患；
- 8、D 标段因自拌混泥土，现场使用电子秤、试块模等工具必须到现场；
- 9、各标段做好本周五迎接省质监站检查的准备工作。

六、建设单位：

- 1、一二级网络计划如因其它因素造成的，已顺延联系单形式三方确认方可，并网时间节点不变。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 EPC 项目经理部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 10 月 21 日