



会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-030

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院会议室	会议时间	14:00
会议主持人	徐耀生	参加人员	详见签到表
会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况： 上周会议内容 A 标段因设备及厂家未到场及 B 标段现场人员不满足需要，本周施工进度偏离，现场施工人员安全意识观念有所改变需加强管理力度；质量在可控范围，施工过程资料需加强完善。			
本次会议内容： 一、 EPC 总承包单位： 1、1、风电场进场道路为山路，所有车辆应注意行车安全，严禁出现违章行为；施工车辆要减速慢行，注意观察路况，倒车弃土时应有专人全程指挥；大件设备运输过程中安排专人指引，实时观测道路安全状况。 2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置，实行“三级配电两级保护，一机一闸”的原则。 3、高空作业时，必须按规范要求佩戴安全防护用品。 4、加强现场安全管理工作，安全管理人员应在每天施工机械动工前完成现场隐患排查工作，确保机械、人员在安全情况下开展施工作业。 5、施工现场存在的安全隐患区域（如易滑坡、易塌方、深填方、高边坡、进出入口等）必须按照规范要求设置警示牌，特殊地段使用彩条旗进行拉围； 6、施工现场已损坏的安全警示标识、标牌和安全警示带，应及时恢复。 7、要求施工单位对施工现场机械设备定期保养和维护，避免带病作业。 8、在林区进行作业，要遵守防火规定，做好防火措施。 9、作业途中，不论何种情况，不能单独外出作业，以防出现意外事故；任何作业面均应有管理人员进行全程指导监督。 10、雨天时对进场道路做好封闭管理，禁止外部车辆进入施工现场，安全员要每天进行巡视检查，做好防洪、防地质灾害预防措施。 11、各施工单位做好安全教育工作，班前安全交底要坚持执行，并留下影像和交底签字资料。			

12、B 标段周报内容不详，未能显示完成时间，包括人机材的投入等内容，上周完成情况与下周计划偏差大及未完成进度计划的原因与分析，望你方合理安排时间、周密计划、精心组织，按时完成每周的工作计划。

13、D 标段尽快安排组塔施工人员进场，进场时报总承包项目部。

14、各标段所剩余的工程量能否满足并网发电时间节点，因加快施工进度，增加人机材的投入，合理安排，整体目标不变，会议精神传达到公司上层领导。

15、各标段现场安全员在本周五必须到位，否则将以进度款中扣除。

16、本月下旬再次申请质监站质检，全力以赴提前做好迎检准备工作（特别是施工过程中试验资料），组织项目经理按照《质监大纲》及《国网标准化手册》逐项对应。

二、A 标段施工单位：江西省高能建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、升压站全站调试及实验，累计完成 85%；
- 2、站内场地平整，累计完成 50%；
- 3、消防管道敷设，累计完成 80%；
- 4、室外围栏安装，未完成；
- 5、电缆沟及主变盖板，累计完成 100%；
- 6、综合楼地面粘砖，累计完成 90%；
- 7、转热器基础浇筑，累计完成 100%；
- 8、综合楼外墙真石漆喷涂，累计完成 100%；
- 9、综合楼门窗安装，累计完成 100%；
- 10、综合楼栏杆扶手刷漆安装，累计完成 100%；
- 11、屋面避雷带焊接及栏杆安装，累计完成 100%；
- 12、外架及脚手架拆除未完成（因真石漆施工中）；

下周人机投入及工作计划：管理人员 3 人，综合楼人员 15 人，电气安装人员 4 人，土建 8 人挖机 1 台、吊车一辆，升压站全站调试试验，累计完成 100%；全站防火封堵，累计完成 100%；换热器安装，累计完成 100%；消防管道、生活给水试压，累计完成 100%；综合楼室内装修及照明安装，累计完成 100%；室外路灯安装，累计完成 100%；室外碎石敷设，累计完成 100%；综合楼外墙真石漆喷涂，累计完成 100%；综合楼散水及排水沟，累计完成 100%；

需要协调解决问题：无

三、B 标段施工单位：安徽嵩安建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、G17#风机基础钢筋绑扎，累计完成 100%。
- 2、G06#及 G05#场坪清表，累计完成 100%。
- 3、G16#基础钢筋绑扎，累计完成 20%。
- 4、G03#基础开挖，累计完成 100%。
- 5、G09#场坪开挖，累计完成 70%。
- 6、G03# G02#基础浇筑垫层，累计完成 100%。

下周计划及人机投入情况

管理人员 5 人、挖机 8 台、运土车 8 辆。装载机 2 辆，施工人员 30 人，G17#基础浇筑；累计完成 100%；

G02# G16#基础钢筋绑扎，累计完成 100%；

需要协调解决问题：无

四、D 标段施工单位：四川方正电力工程建设有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、骡队驮运砂石料, 6 人，钢筋制作绑扎 12 人，共 56 人，施工车辆 4 辆。
- 2、B2# B3# B4# B5# 基坑开挖累计完成 100%；
- 3、B10 B11 B12 基础砼浇筑，累计完成 100%；
- 4、B4# A4#基础钢筋绑扎，累计完成 100%；
- 5、A1# A2# A7# B17# 接地开挖未完成，因 A2# A7#已完成，A1# B17#调整为铁塔组立；

下周施工进度计划及人机投入情况：

- 1、B15# B12# A1# A5# 铁塔组立，累计完成 100%；
- 2、A4# B4# B5# B6#砼浇筑，累计完成 100%；

需要协调解决问题：无

五、监理单位：

- 1、目前各标段把交通安全、安全生产思想教育及安全管理放在首位，安全管理不能松懈。
- 2、B 标段尽快报审《大体积混凝土专项施工方案》，提前做好浇筑前的一切准备工作，目前现场人员不满足需要，需增加人力物力的投入，保证工期按时完成。

A 标段消防管道、生活给水管道尽快试压、自流管道及屋面做好闭水试验及淋水试验。

给各标段下发的《监理工程师通知单》整改后尽快闭合，否则将按照《工程管理奖惩办法》执行。

六、建设单位：

1、B 标段《大体积混凝土施工专项方案》报监理部尽快审核。

2、B 标段 G17#模板支护本周 10 日完成，11 日必须浇筑完成，20 日之前必须完成 2 个基础的浇筑工作，如未在《施工进度计划》时间节点完成的，将按照《奖惩办法》考核。

3、B 标段做好道路安全方面及整修路面的准备工作，保证商砼车顺利通过。

4、为保证实现阁皂山风电场项目各阶段的工期目标，希望各标段在安全的前提下加快进度、保质保量，满足进度计划要求完成并网发电目标。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 EPC 项目经理部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 11 月 09 日