



会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-031

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院会议室	会议时间	14:00
会议主持人	韩火明	参加人员	详见签到表
会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况： 上周会议内容 A 标段因设备及厂家未到场及 B 标段现场人员不满足需要，本周施工进度偏离，现场施工人员安全意识观念有所改变需加强管理力度；质量在可控范围，施工过程资料需加强完善。			
本次会议内容： 一、 EPC 总承包单位： 1、风电场进场道路为山路，所有车辆应注意行车安全，严禁出现违章行为；施工车辆要减速慢行，注意观察路况，倒车弃土时应有专人全程指挥；大件设备运输过程中安排专人指引，实时观测道路安全状况。 2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置，实行“三级配电两级保护，一机一闸”的原则。 3、高空作业时，必须按规范要求佩戴安全防护用品。 4、加强现场安全管理工作，安全管理人员应在每天施工机械动工前完成现场隐患排查工作，确保机械、人员在安全情况下开展施工作业。 5、施工现场存在的安全隐患区域（如易滑坡、易塌方、深填方、高边坡、进出入口等）必须按照规范要求设置警示牌，特殊地段使用彩条旗进行拉围； 6、施工现场按安全文明施工标准施工，建筑废弃物、生活垃圾分类集中处理，严禁乱丢乱弃；施工现场已损坏的安全警示标识、标牌和安全警示带，应及时恢复。 7、要求施工单位对施工现场机械设备定期保养和维护，避免带病作业。 8、在林区进行作业，要遵守防火规定，做好防火措施。 9、作业途中，不论何种情况，不能单独外出作业，以防出现意外事故；任何作业面均应有管理人员进行全程指导监督。 10、雨天时对进场道路做好封闭管理，禁止外部车辆进入施工现场，安全员要每天进行巡视检查，做好防地质灾害预防措施。			

- 11、各施工单位做好安全教育工作，班前安全交底要坚持执行，并留下影像和交底签字资料。
- 12、现场安全文明施工差，垃圾随地乱弃乱丢。
- 13、各标段施工周报内容不详，工期安排、本周完成情况及下周计划未能完成的理由，未能显示在周报里面，应合理安排工期，加强者方面的管理。
- 14、各标段整体目标节点不变，所剩余的工程量能否满足并网要求，应引起重视，把会议精神传达到上层领导。
- 15、各标段安全员必须到现场，如未按照要求配备的，将从进度款中扣除安全文明施工费。
- 16、本周下旬提交并网前质监，特别是试验方面的（原材料、配合比及报告等）资料，按照标准化手册逐项对应，全力以赴迎接省质监检查的准备工作。

二、A 标段施工单位：江西省高能建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、升压站具备调试条件；
- 2、电缆沟及设备防火封堵，累计完成 100%；
- 3、换热器安装，累计完成 100%；
- 4、综合楼室内装饰装修，累计完成 100%；
- 5、室外场区道路浇筑，累计完成 85%；
- 6、给水设备及消防给水安装，累计完成 85%；
- 7、综合楼散水及排水沟砌筑及浇筑，累计完成 80%；
- 8、室外室内灯具安装，累计完成 95%；

下周人机投入及工作计划：

- 1、场区道路混凝土浇筑，累计完成 100%（基本条件下，影响调试设备进场）；
- 2、待管母安装后可进行的调试及试验，累计完成 80%（管母 11 月 18 日安装完成条件下）；
- 3、场区绿化草皮，累计完成 100%；
- 4、室内地坪漆，累计完成 100%；
- 5、综合楼散水，累计完成 100%；

需要协调解决问题：无

三、B 标段施工单位：安徽嵩安建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

本周完成的 G17 浇筑，G16 钢筋绑扎 70%，G15 钢筋绑扎 40%，G02、G03 锚盘竖立二次垫层浇筑。

下周计划及人机投入情况

管理人员 5 人、挖机 8 台、运土车 8 辆。装载机 2 辆，施工人员 30 人，G16 钢筋绑扎完成 G15 钢筋绑扎 90%G02 钢筋绑扎 G03 钢筋绑扎 G16 基础浇筑。

需要协调解决问题：无

四、D 标段施工单位：四川方正电力工程建设有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、 B15# B12#铁塔组立，累计完成 25%；
- 2、 A4# B4# B5# B6#砼浇筑，累计完成 100%

下周施工进度计划及人机投入情况：

- 1、 A8#铁塔基础开挖及 B13#铁塔基础浇筑，累计完成 100%；
- 2、 B17# B16# 铁塔基础接地开挖及 B3# B4#钢筋绑扎，累计完成 100%；
- 3、 组装铁塔计划完成 2 基。

需要协调解决问题：无

五、监理单位：

- 1、 目前各标段把交通安全、安全生产思想教育及安全管理放在首位，安全管理不能松懈，在安全的前提下加快施工进度。
- 2、 各标段做好基坑防护及警示标示的工作，特别是高空作业者必须系安全带，作业人员佩戴安全帽，并在每日的班前会进行交底。
- 3、 B 标段钢筋人员及材料（上部筋）不满足需要，需增加人力物力的投入，保证工期按时完成，否则将按照补充协议进行考核。
- 4、 D 标段塔材人力搬运时，严禁采用把塔材放在地面上拖拽。
- 5、 做好 G17#风机基础混凝土养护工作及每日填写测温记录表。
- 6、 基坑验收时，把验收记录表带现场，合格后各方签字确认。

六、建设单位：（未参加）

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 EPC 项目经理部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 11 月 16 日