



会议纪要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-035

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院会议室	会议时间	14:00
会议主持人	韩火明	参加人员	详见签到表
会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况：			
本次会议内容： <p>一、 EPC 总承包单位：</p> <p>1、加强高空坠落事故及坍塌等事故的防治。必须加强对取土坑壁的支护，及时发现隐患，并采取有效措施，杜绝发生坍塌、滑坡事故；取土坑周边必须进行有效防护，并设置明显的警示标志。</p> <p>2、做好物体打击和防砸等事故防治。</p> <p>3、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施，并按要求正确戴好安全帽、系好安全带。</p> <p>4、遇到雨雪等恶劣天气时，要及时清除施工现场的积水、积雪。严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业。</p> <p>5、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除，未经批准不得随意拆除。便桥及施工现场的安全设施，必须按规范要求设置到位。</p> <p>6、加强防火安全教育，尤其是存在易燃易爆物质的区域，应对作业人员加强禁止烟火的教育。氧气、乙炔瓶等易燃易爆物品远离火源。</p> <p>7、消防设施及器材应做到齐全、完好。在入冬前进行一次全面检查；</p> <p>8、冬季施工宿舍内禁止采用木材取暖，防止发生火灾和煤气中毒事故。燃易爆品集中堆放在制定地点，不得随意堆放。附近不得有明火，以防引发火灾。</p> <p>9、进行冬季防火安全教育，杜绝烫伤、烧伤等事件发生，并进行突发事件发生的医疗抢救、紧急处理教育。</p> <p>10、加强冬季取暖的统一管理，宿舍、办公室、库房等严禁接拉电热毯、电炉子等取暖设施；更不准用碘钨灯在室内、现场进行取暖。</p> <p>11、应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备，严禁非电工人员随意拆改线路，电线铺设要防砸，放碾压，防止电线冻结在冰雪中。现场临电保证做到三相五线制，三级控制两级保护，一机一闸一漏保，电闸箱按规范接地，临设电缆全部深埋或高架。风雪后电工及时对电器设备及线路进行检查，防止触电事故。现场要做到“人走电源停”，不能长时间使负载带电空运。</p> <p>12、严禁使用裸线，电缆线破皮三处以上不得投入使用，电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理，电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中，大风雪后应对用电气线路进行检查，防止电缆线断线和破损造成触电事故。</p> <p>13、严禁在工地动明火取暖，特别是施工现场，一经发现，予以重罚。</p> <p>二、 A 标段施工单位：江西省高能建设工程有限公司</p> <p>本周施工进度完成情况：</p>			

- 1、场区道路混凝土浇筑，累计完成 100%；
- 2、主变管母安装，通道未打通，管母试验与后期调试一起做。
- 3、外送线路进站后安装完成；
- 4、综合楼室外消缺，累计完成 95%；
- 5、外送线路进站后通讯厂家及后台厂家调试；

下周人机投入及工作计划：

- 1、场区道路混凝土浇筑，累计完成 100%（混凝土条件影响）；
- 2、管母安装后可进行的调试及试验，等待外送线路进站后；
- 3、综合楼室内机室外消缺（等待资金到位后）；
- 4、通讯厂家、后台厂家、调试（110KV 外线进站后情况下）；

需要协调解决问题：

- 1、110kv 外送线路未进站，请明确进站时间；
- 2、现场面临资金压力大，严重影响后期工期推进；

三、B 标段施工单位：安徽嵩安建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：46 人、挖机 6 台、运土车 4 辆。装载机 2 辆，自卸吊一台、汽车吊 1 台

- 1、G02#风机基础模板支护，累计完成 100%；
- 2、G03#风机基础钢筋绑扎，累计完成 100%；
- 3、G09#风机基础垫层浇筑未完成，因阻工和工程款未支付；
- 4、G05#风机基础场坪施工，累计完成 40%；

下周计划及人机投入情况

- 1、G08 风机基础锚栓组合件安装，累计完成 100%；
- 2、G05# G06#风机基础场坪施工，现需爆破；
- 3、G09#风机基础垫层浇筑，累计完成 100%；

1. 需要协调解决问题：

- 1、G04, G10, G11 道路电缆保护方案确认后施工；
- 2、G05# G06# G07#现需爆破请给予解决；
- 3、阻工事宜请尽快解决；

四、D 标段施工单位：四川方正电力工程建设有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、管理人员 4 人，车辆 9 台，施工人员 69 人
- 2、A1# B13# B14#铁塔组立，累计完成 100%；
- 3、B3# B2#铁塔基础钢筋绑扎，累计完成 100%；

下周施工进度计划及人机投入情况：

- 1、B2# B3#铁塔基础浇筑，累计完成 100%；
- 2、B11# B4# 铁塔组立，累计完成 100%；

需要协调解决问题： B6#-B11#铁塔基础因水源污染、征地补偿未到位，造成我施工单位无法继续施工，请相关单位尽快解决

五、外送线路：吉安明珠电力工程有限公司

- 1、铁塔组立累计完成 100%；
- 2、铁塔线路牵引放线，累计完成 95%；

下周施工进度计划及人机投入情况：

- 1、铁塔线路牵引，累计完成 100%；

监理单位：

- 1、注意天气变化，观察风力、风向，提前做好防风、抗风措施的准备。
- 2、高空作业必须佩戴安全帽、安全带。风力超过 6 级时，不得进行高空作业。
- 3、水泥、砂石等原材料必须覆盖牢靠，防止风沙吹乱。
- 4、临时房屋、库房等必须有稳定的抗风设施，防止大风吹倒或掀盖。
- 5、严禁在雨雪、大风天气进行设备拆装。
- 6、施工现场材料码放整齐有序，不得占用施工用地道路，不得占压消防安全设施，并远离变压器、高压线等。
- 7、对施工人员进行培训教育，提高施工人员环保意识，制定奖惩制度。指定专人负责文明施工工作。

建设单位：（未）

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 EPC 项目经理部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 12 月 14 日