



会议纪要

编号: ZSFD-HYJY-ZHJL-051

签发: 严足贤

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

会议地点	升压站会议室	会议时间	14:30
会议主持人	严足贤		
会议主题: 施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况:			
本次会议内容: 一、EPC 总承包单位: 1、G10 风机位可以继续施工; B 标段: 1、G15 在联系加固单位; 2、箱变基础剩余三个未施工; C 标段: 1、箱变就位共计完成 7 个; 2、箱变倒运至机位; D 标段: 1、光纤施工完成; 二、监理单位: 1、风机接地扁铁转孔, 避免高温施工, 防止塔筒内温度高不通风造成人员中暑; 2、吊装施工安全风险较高, 施工单位加强安全教育提高施工人员的安全意识, 防止因员工麻痹大意造成安全事故; 3、G02、G03 箱变缺少的接地扁铁, 这次停电尽快安排人员进行施工; 4、项目接近尾声, 后续施工各施工单位工作做细一些, 后面并网后再进行整改比较麻烦; 5、目前疫情比较严峻, 各施工单位每天该消毒的要消毒, 该测体温的要测体温, 发现异常及时通报并就医; 三、建设单位: 1、五脑锋排水沟验收, 需要五脑锋风场的林总签字确认, 总包、监理、业主参加			

验收；

- 2、G15 风机基础加固施工，尽快落实施工单位进场施工；
- 3、疫情期间各施工单位施工人员管控好，往来人员不得来自疫情风险区，同时做好每日检测体温，发现异常及时汇报；
- 4、高温季节各施工单位做好防暑降温，防止施工人员中暑，同时注意避高温施工；
- 5、现场的剩余工装、材料、垃圾清理干净，不要堆放施工现场；
- 6、G04 叶片更换方案报审，尽快完成叶片跟换；
- 7、G15、G16、G17 机位接地抓紧施工完成，调试完成风机并网；
- 8、各参加单位将质检汇报材料改一下，将 G15、G16、G17 三个机位添加上去。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监 理项目部	发文时间	2021 年 08 月 09 日

