



会议纪要

编号: ZSFD-HYJY-ZHJL-053

签发: 严足贤

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

会议地点	升压站会议室	会议时间	14:30
会议主持人	严足贤		
会议主题: 施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况:			
本次会议内容: 一、EPC 总承包单位: 1、G05 叶片今天给价格方案, 总包没有收到; 2、王培松在南京风电公司开会, 同意把排水沟切出来; 3、总包、C 标的款项什么时候能进行支付; 4、A 标要请款到 90%; 5、D 标的两个单子能不能锁定; B 标段: 1、支付申请已经有一些时间了, 什么时候支付; 2、G05 叶片维修能不能我们自己联系维修单位进行维修, 同样出 5 年质保; 3、G05、G07 箱变基础预计后天开始施工 G07 风机箱变。 C 标段: 1、明天验收完 G05 力矩拉伸, 后天电气完成; 2、剩下的就 G05、G06、G07 箱变; 3、基础环保护帽差 150 个, 不算 G14 风机; 4、需要联系厂家工装返回, 现在有吊车配合; D 标段: 1、等待箱变就位; 二、监理单位: 1、施工单位将现场机位都清理一遍, 将剩余材料收集起来; 2、吊装施工已经完成, 项目已经进入收尾阶段, 收尾施工时做好自检, 防止反复整改施工;			

3、后面现场施工人员比较少，但是安全管理不能放松，安全管理一定要到位；

三、建设单位：

1、关于 B 标工程款 75 万元预计今天能够支付完成，15 万因为票核销，要重新走流程；

2、关于 G05 叶片维修厂家已经给出价格，维修 25 万元，质保 20 万元，在进一步沟通；

3、叶片维修不能找其他第三方维修；

4、B 标抓紧完成 G05、G07 风机箱变基础施工；

5、总包组织一下各单位的结算资料收集整理，2021 年 09 月 15 日前报一个结算的工作计划；

6、关于场区排水沟，总包出文件给王培松，要求出同意将排水沟切出来正式文件；

7、可以先从其他机位内部的保护帽卸下，把外面的基础环保护帽安装完成；

8、厂家来拉工装，C 标单位配合装车；

9、月底财务在做扎帐，工程款要到月初才能进行支付；

10、关于 A 标请款，按照合同执行；

11、关于 D 标的两个单子，按照合同约定执行；

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2021 年 08 月 30 日

会议签到表

[illegible]