



会议纪要

编号: ZSFD-HYJY-ZHJL-054

签发: 严足贤

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

会议地点	升压站会议室	会议时间	14:30
会议主持人	严足贤		
会议主题: 施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况:			
本次会议内容: 一、EPC 总承包单位: 1、G10 风机位可以继续进行施工; 2、G11 机位边拐角 B 标负责开挖, 必须满足吊装要求; B 标段: 1、G05 箱变基础砌筑完成; 2、排水沟恢复施工。 D 标段: 1、G05 箱变高压电缆铺设完成; 二、监理单位: 1、项目进入收尾阶段, 各施工单位按照合同自行审查, 发现有漏项及时进行组织施工; 2、各参建单位, 资料做好自行审查, 迎接质检验收; 3、后续施工加强安全管理, 防止因工程量小出现麻皮大意发生安全事故。 三、建设单位: 1、G05 叶片维修三天内给出结果, 如果三天没有明确的结果, 甲方将接手产生的费用从工程款中扣除; 2、集电线路 2021.09.20 完成电缆头和试验工作; 3、G15 风机基础加固施工, 施工工程与方案有出入, 施工单位需要在方案明确			

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监 理项目部	发文时间	2021 年 09 月 13 日

会议签到表

[illegible]