



会议纪要

编号: ZSFD-HYJY-ZHJL-016

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发: 韩火明

会议地点	江西院会议室	会议时间	晚上 20:00
会议主持人	韩火明		
会议主题: 施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况: 上周会议总包单位提出的 1、2、3、4 条及监理单位 1、2、3、4 条落实不到位, 会议再次要求加强现场文明施工及尽快完善总包、业主及监理提出的相关事宜。A 标段本周进度计划基本完成。			
本次会议内容: 一、EPC 总承包单位: 1、各参建单位在 15 日之前上报所有前期策划文件及过程资料, 迎接电力质检首检; 2、每周的周报在例会之前送达一人一份; 3、施工单位每周要求做一份《安全周报》; 4、程序报验不及时及管理人员不到位, 引起现场质量缺陷多; 5、发现问题及时落实整改, 要让班组长召开专题会议, 任何区域出现安全问题将由你公司自己承担; 6、提供原材料的进场合格证明文件、送检及配合比等资料的报审; 7、上报委托试验机构的相关试验资质证明材料; 8、施工前, 项目经理必须向全体施工人员进行安全及技术总交底, 还应对现场质量、设备安全、用电安全、防火防爆、高处作业、饮食卫生、季节性保护、个人防护用品使用、劳动者作息时间、职工的安全健康及对特殊工种人员提出具体的要求, 均要有双方签字并归入台帐。 9、脚手架专项方案给现场实际不相符, 必须按照专项方案实施; 10、临时用电不准私拉乱接, 布线整齐美观; 11、GIS 设备基础未验槽擅自进入下道工序, 施工单位把影像资料发给总包方; 12、B 标段要把环水保工程当成项目的重中之重工作, 不准乱拉乱弃; 13、配电箱安装位置应装设在干燥、通风及常温场所且未上锁、未每日巡检记录; 14、登高作业超过 2m 以上, 必须佩带安全带, 并要有监护人, 本周违章作业已发现三次; 15、加强防范施工现场火灾事故的发生。临时材料库房及现场要配备相应的消防器材, 发现不安全			



扫描全能王 创建

苗头及隐患及时消除和整改，掌握发生火灾时的应急准备与响应措施。

- 16、做好现场的防暑降温措施管理办法及应急预案工作；
- 17、组织建立职业健康安全管理体系，进行危险源辨识和实施必要的控制措施；
- 18、现场电气设备外壳保护接地未做，发生漏电时不能达到保护人身和设备的安全。

二、A标段施工单位：江西省高能建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、升压站围墙±0.000 以下墙体砌筑完成；
- 2、综合楼外架搭设完成及模板安装完成；钢筋绑扎完成 70%；
- 3、主变基础垫层浇筑完成；
- 4、事故油池底板浇筑完成。

施工进度计划及累计完成量

围墙砌筑完成 18%，综合楼第一次浇筑工作完成 75%，主变基础完成 10%，事故油池完成 8%

下周人机投入情况：管理人员 5 人，班组施工人员 48 人，挖机 1 台

需要协调解决问题：

进站路起始段 200 多米，路面回填石头厚度不足，下雨路面易打滑，施工人员上下班安全行驶有所影响；业主回复正在和前期的施工方协调解决；

- 1、班组施工人员安全意识不高，总有个别人不戴安全帽，现场管理人员再发现一例，将考核班组长。
- 2、现场安全用电情况，杜绝私拉乱接，电箱专人负责

三、B标段施工单位：安徽嵩安建设工程有限公司

本周施工进度完成情况：

- 1、G14 G16 风机场坪开挖完成；
- 2、G14 道路路面累计完成 490 米；
- 3、G16 道路路面累计完成 600 米；

施工进度计划及累计完成量

G15 道路完成 420 米，G15 场坪开挖 80%G05 道路路面完成 1000 米；

下周人机投入情况

管理人员 5 人、挖机 5 台、运土车 4 辆。装载机 4 辆，施工人员 13 人

需要协调解决问题：无

四、D标段施工单位：四川方正电力工程建设有限公司



扫描全能王 创建

本周施工进度完成情况：B 线路 8 基铁塔桩位复测完成

施工进度计划及累计完成量：线路复测完成 30%

下周人机投入情况：

管理人员 5 人，班组施工人员 6 人，复测线路及落实施工驻点，材料场，整理前期报审资料

需要协调解决问题：无

五、监理单位：

1、严格执行三级配电保护，实行一机一闸一漏一保护一箱的三相五线制，安装撤除或者维修临时用电配电箱，电工必须持证上岗做到一人作业一人监护；

2、综合楼立柱距地面 500mm 处的接地电阻测试端子箱已整改三次不到位，现场需配备专业的水电工；

3、综合楼屋面预埋的 PVC 穿线管未按图施工，且灯位盒未采用八角盒；

4、现场的土建要与电气配合交接配合避免返工；

5、未按照设计图纸擅自施工的后果自负；

6、每一道工序完成后，必须按照报验程序逐级上报验收，否则不准进入下一道工序；

7、所有材料进场必须验收合格后才准使用；

8、施工单位每日的施工日志按照要求细致填写；

9、B 标段在施工过程中不重视环水保工程，未采取防护措施，造成水土流失严重，需尽快上报环水保方案及措施；

10、各参加单位的前期资料在本月 15 日之前上报监理部；

六、建设单位：

1、各参建单位的施工网络进度计划在本月 6 日之前交付，施工中将按照施工计划考核；

2、施工过程中如有好的建议及创新，按照程序上报，在没有批准的情况下，不准擅自施工；

3、现场的安全文明施工方面将按照以上单位提出的实施；

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 08 月 04 日



扫描全能王 创建