



会议纪要

编号: ZSFD-HYJY-ZHJL-015

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发: 韩火明

会议地点	江西院会议室	会议时间	上午 9:30
会议主持人	韩 火 明		
会议主题: 施工安全 质量 进度及资料的相关事宜			
上次会议内容落实情况: 因 A 标江西颂淳施工单位无电力工程施工经验, 现场组织机构人员履职不到位, 施工质量安全及进度失控, 无法按照业主节点工期完成施工任务进度慢, 下发监理工程师暂停令 ZSFD-ZHJL-ZGL-002 , 并于 2020 年 05 月 15 日 08 时起, 对升压站本工程已停止施工, B 标段安徽嵩安施工单位进度缓慢, 基本处于停工状态, 监理例会暂停至今已恢复。			
本次会议内容: 一、 EPC 总承包单位: 1、施工人员进场做好三级安全教育培训工作 (三级安全教育记录卡、三级安全教育考试安全教育交底等); 2、施工方前期策划文件尽快上报审批; 3、现场临时用电配电箱箱门必须上锁、悬挂警示标牌及专人负责 (每日检查责任人); 4、会议同意使用风场道路弃土场, 但必须做好环水保方案及措施; 二、 A 标段施工单位: 1、本周施工进度完成情况: ①升压站组建现场办公项目部, 累计完成 95%; ②升压站主网 5 处 (40m) 接地井安装, 累计完成 100%; ③主变基础及事故油池开挖, 累计完成 100%; ④升压站围墙基础垫层浇筑, 累计完成 100%; ⑤升压站打井及深井泵安装运行, 累计完成 100%; ⑥升压站综合楼搭设脚手架, 累计完成 70%; ⑦升压站主网接地扁铁焊接, 累计完成 60%; 2、下周计划: ①主变基础垫层浇筑, 累计完成 100%; ②GIS 基础开挖及浇筑, 累计完成 70%; ③升压站围墙砌砖, 累计完成 60%;			



扫描全能王 创建

④搭建现场临时厕所设施，累计完成 100%；

⑤搭建完善现场临时用电配电设施；

三、需要协调解决问题：

施工方提出进站道路路基及转弯半径为达到设计要求需解决；业主现场回复让之前原施工单位修复和完善。

四、监理单位：

①施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽，不准穿拖鞋，不准酒后进入施工现场作业；

②尽快上报施组方案、专项方案、进度计划、特种作业人员等资料的报审工作；

③进场的材料、见证取样、商砼站第三方资质必须提前向监理部报验，合格时予以签认；

④做好现场的工序报验，否则不准进入下道工序；

六、建设单位

①严格按照施工组织设计方案及进度计划实施；

②未按照监理要求的擅自进入下道工序的，所造成的损失将由施工方承担；

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020 年 07 月 27 日



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

会议主题		巡网例会		
地点		高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 EPC 项目经理部会议室	日期	2020.7.27
参加人员				
序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	韩火明	正衡监理	总代	13569255250
2	梁和昌	江西院	设计总监	13361719961
3	李强	樟树高传		18851081744
4	邵江天	江西高传	设计	1583534593
5	刘勇	江西高传建工		17779300144
6	万洋洋	江西院		13767117626
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



扫描全能王 创建