



专题会议纪要

编号：ZSFD-ZTHY-ZHJL-003

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

签发：

会议地点	江西院会议室	会议时间	下午 09:00
会议主持人	胡洋	整理	韩火明
会议主题：关于各标段现场存在问题及进度的相关事宜			附签到表
会议内容： <p>2020年10月08日上午九时在总承包会议室召开各参加单位负责人专题会议，会议关于现场存在问题及进度情况，各标段在会上做了详细汇报，并现场进行了解决。会议主要内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、各参建单位把资金计划资料提供给甲方。2、A标段带天气转好具备条件后，所有设备在一周之内全部到场，并要求做好成品保护工作。3、A标段提供设备清单、工程量到总承包项目部审核。4、进站道路修整必须满足大件运输条件。5、总承包把控好施工进度节点时间，保证按照进度计划并网发电。6、进站道路影响D标段运输水泥，A标段今日对该路面进行修整，目前D标段共完成8基铁塔基础具备浇筑条件。7、D标段上月20号预付款资金已到账，不能因为资金问题影响进度。8、B标段提出的原里村道路需与两村委沟通，产生费用自行解决。9、B标段浇筑垫层因计划在5点之前把5-6车商砼混凝土运送到山上。10、B标段今日下午开始运送钢筋，计划明日浇筑16# 17#风机基础垫层。11、C标段合同尽快签订，以免影响后期吊装工期。12、风机编号根据调度运维要求，按照新的编号执行。13、电缆改造方案尽快让设计拿出解决方案。14、乌溪村昨日有人在A5#阻工，因县预支1-2万到村委，保证施工进度顺利进行。15、监理做好现场监督管理服务，在安全的前提下，不能影响进度。			
主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2020年10月08日