

会议地点	江西院项目部会议室	会议时间	2019年12月14日
会议主持人	韩火明		
会议主题：施工质量、进度、资料、安全			
上次会议内容落实情况：无			
本次会议内容：			
一、 总包单位：			
①、要求施工方每周按时参加监理例会 ②、每道工序必须上报总包方验收，保证今后不准停工 ③、材料进场要及时送检，并收集材料的合格证及检验报告 ④、图纸已交付到施工方，抓紧时间看图，给下一步图纸会审做准备 ⑤、商砼搅拌站抓紧落实，配比要符合要求			
二、 施工单位：			
1、本周施工进度完成情况： ①、12日（本周四）升压站基准点因丢失，GPS重新定位基准点已完成 ②、14日升压站综合楼基础控制网复测，已完成 ③、14日下午升压站综合楼基础正式开挖，累计完成10%			
2、下周计划： ①、综合楼基础开挖，累计完成100% ②、临时用电架设（直埋），累计完成100% ③、现场施工棚搭设，累计完成100%			
4、需要协调解决问题： 无			
三、 监理单位：			
1、 安全方面： ①、现场人员要正确佩戴安全帽，否则不准进入现场 ②、现场临时用电必须采用三相五线制五芯电缆，并配有漏电保护器，做好防雨措施 ③、各参建单位的车辆严禁无证驾驶，且不能低于100万的商业保险，车速限制在			



扫描全能王 创建

20km/每小时左右

2、质量方面：

①、施工过程中要求每道工序报验，未经报验的擅自进入下一道工序的，将不予已验收，后果自负

②、施工方严格按图施工，不准擅自变更，如需变更按照变更程序实施

③、施工前必须技术交底及安全培训

3、进度方面：

①、抓紧编制《施工进度总计划》报审，包括本月的进度计划及每周进度计划，周进度在监理例会之前送达各单位

②、计划升压站的材料进场，以免影响进度

③、参建单位要相互配合工作、服从管理

4、信息管理方面：

①、现场做好资料的收集整理工作，过程资料要求同步报验

②、尽快上报前期资料报审，给省质监站检查做准备

③、仔细做好施工日志的填写工作，内容要完整、字体清晰

四、建设单位：

1、升压站施工人员进场做好质量、安全技术交底

2、关于升压站临时用电动火的问题，施工方按照要求做好防火措施

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司阁皂山业主项目部		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理 项目部	发文时间	2019年12月14日



扫描全能王 创建

地点：樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 总承包项目部

时间：2019.12.14

参加人员

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	陈伟	领海		18279576333
2	张建伟	领海		15389891233
3	李建华	樟树高伟		18247167317
4	赵永忠	EPC	项目副经理	13361719916
5	邵锦波	江阴电厂	项目经理	15179112916
6	李长顺	正衡监理	总代	13569056050
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



扫描全能王 创建