

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式 光伏电站项目

会 议 纪 要

(第十七期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-HYJY-017

会议地点		西区监理办公室		会议时间	2019. 07. 26
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场垃圾清理、设备基础施工、并网典礼 舞台搭建、材料送检、过程资料等		
本次会议是本项目的第十七次监理例会，会议由监理方驻沙钢项目负责人严卫忠主持，主要内容如下：					
一、施工方：					
上周工作：					
1、一标段支架安装 1.2MW，组件散料 0.1MW，组件安装 0.3MW。逆变器安装 13 台。9、10#箱变基础砌砖，9#至 8#箱变高压电缆沟开挖完成。桥架安装 0.6MW。接地扁铁安装 0.5MW，光伏电缆敷设 0.5MW、接线 1.4MW。					
2、二标段组件散料 0.5MW，组件散料 3MW，组件安装 2.25MW。逆变器安装 32 台。桥架安装 3MW。光伏电缆敷设 1.75MW，低压交流电缆敷设 4.25MW、接线完成 1.3MW，高压电缆安装 3.5MW。					
3、三标段支架安装 1.95MW，组件散料 2.3MW，组件安装 0.9MW。桥架安装 2.2MW。逆变器安装 4 台。光伏电缆敷设 1.9MW、接线 1.5MW，低压交流电缆敷设 3.7MW、接线 3.4MW。高压电缆敷设 1.25MW。					
本周计划：					
1、一标段支架安装 0.3MW，组件散料 1.1MW，桥架安装 0.5MW，扁铁安装 0.5MW，光伏电缆敷设及安装 1.2MW，低压电缆安装 1MW，箱变投运 2 台，高压电缆安装 2 根。					
2、二标段支架安装 0.55MW；组件安装 4MW。逆变器安装 45 台。桥架安装 2.5MW。低压电缆安装 1.5MW，光伏电缆安装 4.75MW。					
3、三标段支架安装 1.3MW,组件安装 4MW，桥架安装 2.2MW。逆变器安装 29 台。光伏电缆安装 5MW，低压交流电缆敷设接线 2.3MW。高压电缆安装 2 根。					
下周计划：					
项目全容量并网。					
并网及相关手续办理：已完成。					
设备、材料到货情况：					
1、迈贝特支架累计到货约 12.3MW；安泰支架导轨累计到货约 12MW；顺祥支架到					

货约 12MW。

2、东方日升 280W 组件到货 85300 片，合计 23.884MW；阿特斯 290W 组件到货 29584 片，295W 组件到货 12206 片，合计 12.18013MW。

3、逆变器到货 385 台。通讯柜到货 30 台。

4、铝合金 200*100 桥架 15780 米，400*100 桥架到货 2570 米。热镀锌钢 300*150 桥架到货 3379 米，400*150 到货 892 米。

5、扁铁到货 49170 米，光缆到货 6400 米。

6、东区光伏电缆到货 14.1393 万米。低压 3*70 到货 24065 米，3*95 到货 3935 米。

7、西区光伏电缆到货 26 万米。低压 3*70 到货 48447 米；3*95 到货 9772 米；3*120 到货 2500 米。

8、东区高压电缆 3*120 到货 963 米，3*240 到货 522 米，3*300 到货 1220 米。西区高压电缆 3*120 到货 2996 米，3*240 到货 1623 米，3*300 到货 640 米。高压电缆终端到齐。

9、明珠箱变到货 15 台，森源箱变到货 15 台。

二、监理单位：

1、现场设备基础围栏及贴砖等在业主方领导视察前完工。

2、西区 2#、3#开关站之前硬化的四周散水需砸碎、夯实，重新浇筑，浇筑完毕后需做洒水养护。

3、现场垃圾在领导检查前尽快清理，28 号我监理方与业主方对现场垃圾清理进行检查。

4、高温天气施工施工应有防暑降温措施（水、藿香正气水、急救箱等防暑用品）。

5、现场文明施工应加强管理，相应的安全措施、施工流程报批需落实到位。

6、现场施工过程资料：钢筋、混凝土、砖、电缆送检报告，勘测报告，调试报告，耐压报告、材料进场、分部、分项报验资料、强条（安全、土建、电气）需在 2019.07.31 前提交我项目部。

7、带电设备内消防器材及电气操作安全器具等尽快落实到位。

三、业主单位：

1、7 月 30 号前 4a 及 4a 监控室、5a 两个并网点需 28 号提前进场搭台。

2、现场垃圾及沿路垃圾需领导视察前清理完毕（重点 4a 至项目部沿路垃圾），28 号我方与监理方对现场垃圾清理进行检查（各标段施工方派人对本区域垃圾进行清理）。

3、墙体立面桥架尽快盖板。

4、墙体立面桥架内的交流电缆为防止损伤施工方尽快对其进行加固，现场各种电缆外皮有损伤的要进行相应的绝缘。

5、预制舱里面需清理干净，里面的防护用品（绝缘靴、绝缘手套等应配备齐全）。

6、后台监控在领导检查前，显示屏能否显示各区域整体效果，施工方应尽快落实。

7、针对以上问题我方组织各单位于7月28号下午对你施工方现场进行检查。

8、东区现场及项目部的垃圾及时清理。

9、领导视察当日施工方应配备足够的饮用水及需要搭台的施工人员。

10、施工方、监理方资料尽快落实，我方外审老师7月31号进驻项目检查。

后附会议签到表

主送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工单位项目部	
抄送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目建设工程部	
发文单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理项目部	2019.07.27

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

-017

299. 7. 26

三、人口政策