

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式 光伏电站项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHLJL-HYJY-019

会议地点	西区监理办公室		会议时间	2019.08.14
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场垃圾清理、清洗系统、监控及环境监测仪、剩余工程量、安全文明检查等	
本次会议是本项目的第十九次监理例会，会议由监理方驻沙钢项目负责人严卫忠主持，主要内容如下：				
一、施工方：				
上周工作：				
1、东西区办理外网（宽带）。				
2、东区视频监控调试，通讯调试。				
3、项目消缺项整改。				
4、确定清洗系统设计及方案。				
5、走道板到货及安装，清洗系统材料采购到货。				
本周工作：				
1、一标段：消缺项整改完成 80%。二标段：消缺项整改完成 74%，三标段消缺项整改完成 80%。				
2、东西区的外网办理完成。				
3、东区视频监控球机全部安装完成，光纤熔接，通讯调试。				
4、清洗系统设计方案基本完成。				
5、检修通道板到货 1200 米。				
下周计划：				
1、消缺项整改完成。				
2、东区视频监控调试完成，厂区通讯调试完成。				
3、清洗系统设计及采购完成。				
4、检修通道版安装。				
5、电站 240 运行测试完成。				
并网及相关手续办理：已完成。				
设备、材料到货情况：				
1、迈贝特支架累计到货约 12.3MW；安泰支架导轨累计到货约 12MW；顺祥支架到				

货约 12MW。

2、东方日升 280W 组件到货 85300 片，合计 23.884MW；阿特斯 290W 组件到货 29584 片，295W 组件到货 12206 片，合计 12.18013MW。

3、逆变器到货 385 台。通讯柜到货 30 台。

4、铝合金 200*100 桥架 15780 米，400*100 桥架到货 2570 米。热镀锌钢 300*150 桥架到货 3379 米，400*150 到货 892 米。

5、扁铁到货 49170 米，光缆到货 6400 米。

6、东区光伏电缆到货 14.1393 万米。低压 3*70 到货 24065 米，3*95 到货 3935 米。

7、西区光伏电缆到货 26 万米。低压 3*70 到货 48447 米；3*95 到货 9772 米；3*120 到货 2500 米。

8、东区高压电缆 3*120 到货 963 米，3*240 到货 522 米，3*300 到货 1220 米。西区高压电缆 3*120 到货 2996 米，3*240 到货 1623 米，3*300 到货 640 米。高压电缆终端到齐。

9、明珠箱变到货 15 台，森源箱变到货 15 台。

10、检修通道板到货 1200 米。

会议内容：

1、东西区环境监测仪已安装完毕但未调试。

2、清洗系统方案 8 月 15 号发送至项目部并需各方会审，清洗系统安装施工需要 15 天。

3、提交至业主的一部分设备资料需业主方返还我施工方以便我施工方后期资料的完善。

4、一标段剩余工程量为清洁系统、检修通道、开关站电缆头封堵及组件接地、开关站围栏目前正在沟通沙钢（目前施工人员 18 人）；二标段剩余工程量清洁系统、检修通道、宽一接地、导轨接地、箱变电缆桥架未盖板、导轨间接地、宽一箱变接地未做、逆变器支架接地（施工人员 23 人）；三标段剩余工程量与二标相同（施工人员 22 人）；总包目前项目 8 人。

5、一标棒线三车间有几十块组件未安装需检测隐裂。

6、扁铁目前还差 720 米。

7、除去清洗系统与检修通道：一、二、三标 20 号剩余工程量完工；

8、初验为水系统、检修通道完工后我方上报。

二、监理单位：

- 1、清洗系统动工需各屋面同时施工。
- 2、安全文明施工各标段需落实到位，避免经济处罚。
- 3、资料需在初步验收前提交（竣工验收时需装订）。
- 4、锦煜、苏文资料尽快上报（调试报告、试验报告）。
- 5、西区逆变器需逆变器、支架两条接地线接地。
- 6、根据总包与业主的技术协议接地扁铁不得与屋面彩钢瓦接触需架空处理，现场接地需添加夹具架空。

三、业主单位：

- 1、电站 240 运行测试需总包方提交我方报审单。
- 2、项目收尾阶段各标段现场安全管理及安全意识松懈（不系安全带、不戴安全帽、脚踏采光带等）已发现 2 次，监理通知单已下发你总包方，如若再次发现现场未执行安全措施将按照沙钢安全制度对你总包经济处罚（罚款 23000 元，从工程款中扣除）。
- 3、现场安全文明施工垃圾需尽快清理，优先清理生活垃圾，后续清理施工垃圾（如电缆、桥架等高价值垃圾）。
- 4、下周业主方、施工方、监理方对项目各标段进行安全文明现场检查（对屋面垃圾清理）。
- 5、水系统尽快出具方案，下周采购材料尽快开展施工。
- 6、电缆敷设时对划伤部分进行包扎处理；接地扁铁打孔时出现锈蚀现象尽快对其防腐处理；施工期间对屋面彩钢瓦损坏的尽快维修与恢复。
- 7、现场备用柜抬头改掉。

后附会议签到表

主送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目建设工程部		
发文单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2019.08.16

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理例会签到表 - 19

日期: 2017.08.14.

[illegible]