

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式 光伏电站项目

会 议 纪 要

(第四期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-HYJY-004

会议地点	总包项目部		会议时间	2019.04.26
会议主持人	严卫忠	会议主题	进场培训、材料堆放、屋面复核容量确定等事宜	

本次会议是本项目的第四次监理会议，会议由监理方驻沙钢项目负责人严卫忠主持，主要内容如下：

一、施工方：

- 1、上周计划是冷轧厂与海力物流分厂的培训：业主、监理、施工方及大部分施工人员已完成安全培训。
- 2、第二批工人登高培训已报名，29号考试（第一批与第二批共计73人）。
- 3、海力物流屋面设计复勘已完成，安全措施已经完成两跨。
- 4、本周宽厚板热处理厂、棒线分厂安全培训已完成，海力物流车间第二批工人安全培训已确定。
- 5、本周屋面加固，宽厚板热处理厂一车间、二车间的屋面复勘已完成。
- 6、下周海力物流屋面的安全措施满足施工条件，海力仓库支架到货；
- 7、宽厚板热处理厂一车间、二车间与冷轧厂，棒线三车间的设计复堪与安全措施施工。
- 8、目前已完成进入屋面施工的手续及流程，现屋面全部可以进行安全措施施工及施工前的准备工作，东区已完成两跨安全措施，并正在提出正式施工的流程，待批准后即可进入屋面进行支架安装。
- 9、五一前将把组件、逆变器、箱变等物资订购完成。
- 10、接入分包节前将招标文件确定施工单位，争取6月30日全容量并网。
- 11、西区的屋面（宽厚板热处理厂）锈蚀大、漏水处多，影响施工面积，我施工方尽快确定容量占用面积。

三、监理单位：

- 1、物料的堆放现场确定（东区已确定，西区暂未定）。
- 2、培训完成的工人可以进入屋面施工。
- 3、屋面复核容量确定后，已确认的设计出图发给我监理方对现场容量及排布确定。
- 4、厂房加固施工单位已确定（合同暂未签定），施工方加固的方案尽快提交沙钢

及相关单位确认。

5、材料进场前，相关商家的资质及材料的合格证明、清单需提前报监理、业主审核确认。

6、地面基础施工的位置尽快确定。

7、监理项目部对项目标段人员配置情况：一标段监理：魏树成；二标段监理：秦福章；三标段监理：苏航；剩余人员协管外围及资料工作。

四、业主单位：

1、施工方尽快确定现场实际容量面积与需要增补的面积。

2、施工单位对沙钢下面的热源车间进行确定，确保施工中避让热源区域。

3、现场完成复核后按照实际情况做出进度计划（变更后的进度计划尽量下周提交），接入批复意见已取得，中机国际提前去电力公司了解并网手续办理流程，及早启动手续办理事宜。。

4、各屋面的实施后的安全措施应出具纸质版（内含现场施工照片）专项报告，附安全专项方案提交至沙钢项目办进行审批。

5、地面并网的设备复核完成后尽快出图，以便甲方尽快与沙钢集团设备处和各分厂进行协调。

6、并网时间节点（6.30）不能变，施工方节前提供物资到场计划。

7、材料进场前施工方应与业主技术部与监理处对接并确定是否和设计相符。

8、每周监理例会前施工方的计划报表需提供给各方负责人人手一份，监理方需为各方负责人提供上周会议纪要。

9、施工方尽快提供已确认屋面的施工图纸（东区海力物流）。

后附会议签到表

主送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目建设工程部		
发文单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2019.04.26

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理例会签到表

日期: 2019.4.26

[illegible]