

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式  
光伏电站项目

会  
议  
纪  
要

(第六期)



常州正衡电力工程监理有限公司

## 会议纪要

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-HYJY-006

会议地点	总包项目部		会议时间	2019.05.11
会议主持人	严卫忠	会议主题	外线接入、箱变基础确定、材料进场、安全文明施工	

本次会议是本项目的第六次监理会议，会议由监理方驻沙钢项目负责人严卫忠主持，主要内容如下：

### 一、施工方：

#### 本周工作：

- 1、福建安泰夹具到货 2.38MW；江苏顺祥导轨到货 0.38MW，夹具到货 0.23MW。
- 2、东区迈贝特支架导轨累计到货 6.8MW，夹具到货 4.9MW。
- 3、东区海力物流屋面支架安装累计完成约 3MW，安全设施已挪至第四跨与第五跨。
- 4、东区常德楚邦新增 8 名工人，登高证考试已合格。
- 5、西区热处理车间除锈累计完成约 10000 m<sup>2</sup>，夹具拼装完成 17000 套。
- 6、宽厚板夹具安装完成 0.3MW，导轨连接完成 0.3MW。

#### 下周计划：

- 1、东区海力物流支架安装完成 3MW。
- 2、西区宽厚板成品库完成支架安装 2MW，除锈工作基本完成。
- 3、东区海力物流屋面剩余支架全部到货。
- 4、西区支架到货 4MW。
- 5、热处理车间安全通道板安装完成，支架安装 2MW，除锈完成 20000 m<sup>2</sup>。

#### 会议内容：

- 1、接入分包目前已确定两家单位，下周将参加监理例会；接入手续、设计、订购工作积极推进确保 6 月 30 号并网，在并网接入我施工方采取相应的奖惩机制（有奖有惩：按时并网有奖励，若延期或者拖延并网则进行处罚）；近期外线单位将上报设备清单与设备采购周期于我施工方，我施工方将把外线所提供的设备清单及设备采购周期提供给业主方进行审核。
- 2、地面集电线路、箱变位置、开关站位置下星期一上报沙钢于主任，下周确定东、西区集电线路与箱变、开关站位置（需要协调分厂、动力办来共同确定，时间较紧张）。



3、下周一至下周二沙钢安环处组织安环部门对我光伏项目检查，我施工方将安全措施做到位也请监理检查我方安全措施，不能因安全措施不到位影响施工。

4、下周我公司职能安全部门将派人至项目检查生产管理与安全措施。

5、目前增加施工人员进场报名需到下月初。

### 三、监理单位：

1、各厂区部分安全通道需加固整改并经监理复核合格后方可施工。

2、在确保 6 月 30 号并网的前提下施工单位还需继续增加施工人员。

3、针对 630 施工单位需要出具施工进度计划。

4、地面基础尽快确定，确定后施工单位上报业主、监理单位。

5、前期资料施工单位尽快报审依据我监理方下发的《沙钢项目监理联系单 002》进行上报。

6、我监理方最终移交资料为一正三副，施工单位资料需按照承包合同内容规定提交，工程档案资料，一式四份。

7、现场安全文明施工，现场施工垃圾及时清理，安全带带好，安全网敷设到位，现场各项安全措施做到位。

### 四、业主单位：

1、屋面已复核完成，施工方尽快出具复核完成后的最新版施工图纸。

2、根据最新复核完成的图纸，施工单位把之前施工计划依据最新图纸进行重新调整。

3、宽厚板屋面人行通道部分需固定到位，并报监理方复验。

4、为保证施工进度组件尽量提前进场（组件原计划 5 月 20 号进场）。

5、施工方做好每天的安全文明施工及安全交底工作（正确佩戴安全帽、系好安全带、绑好安全钢丝绳、禁止吸烟等）。

6、活动板房临电尽快接上，屋内垃圾及时清理。

7、设备位置方案及时积极的与沙钢各区域单位沟通推进。

8、后期组件进场对施工进度有影响东区需继续增加人员（满足 6 月 30 号并网进度），西区为满足施工进度施工人员也需增加。

9、五牌一图尽快落实到现场，做好相应的形象布置。

10、下周尽快确定设备基础我方积极配合施工方与沙钢进行沟通协调。

11、在接入方面施工方需提前协调好沙钢并上交给沙钢停电计划，上报的计划需

预留操作时间宽裕。

12、各区域需配备必要的医疗急救箱。

后附会议签到表

主送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目建设工程部		
发文单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电 站项目监理项目部	发文时间	2019.05.11

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。  




江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理例会签到表

日期: 2019.5.11