

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式  
光伏电站项目

会议  
纪  
要

(第七期)



常州正衡电力工程监理有限公司

## 会议纪要

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-HYJY-007

会议地点	总包项目部		会议时间	2019.05.18
会议主持人	严卫忠	会议主题	外线接入、设备基础确定、材料进场、加固、施工人员增加	

本次会议是本项目的第七次监理会议，会议由监理方驻沙钢项目负责人严卫忠主持，主要内容如下：

### 一、施工方：

#### 本周工作：

- 1、海力物流支架安装完成约 2.8MW。
- 2、宽厚板成品库支架安装完成 1.3MW。
- 3、热处理支架安装 0.6MW。
- 4、宽厚板成品库屋面除锈完成 1800 平方米。
- 5、热处理除锈完成 8000 平方米。

#### 下周计划：

- 1、海力物流屋面共 10MW 支架安装完成。
- 2、宽厚板及热处理各安装支架 2MW。

#### 工程量累计完成量：

- 1、海力物流支架安装累计完成约 5.8MW。
- 2、宽厚板成品库支架安装完成累计 1.3MW。
- 3、热处理支架安装累计 0.9MW。
- 4、宽厚板成品库屋面除锈完成 1800 平方米。
- 5、热处理除锈累计完成 18000 平方米。

#### 会议内容：

- 1、下周一设计院送审接入设计图，下周确定地面设备安装位置及集电线路（上周设备及集电线路方案沙钢动力办已提交马总，我施工方还要继续跟进与沙钢动力办及分厂的沟通协调）；下周两个接入分包单位的人员办理入场手续。
- 2、箱变与开关站基础计划 5 月 25 号施工。
- 3、由于设备材料采购在 5 月 1 号后采购，可能导致一些设备材料无法按计划到货（两家组件供应商的组件 5 月 25 号第一批发货，每隔两天发货一批，发货至 6 月 10 号；逆变器 5 月 25 号到货 210 台；桥架、扁钢我施工方 5 月 19 号将供货清单发送至商

家，商家承诺一周之内第一批桥架、扁钢到货；支架的供货我施工方已积极协调两家厂商，下周所有支架全部进场；4mm<sup>2</sup> 电缆最晚 5 月 30 号进场)。

4、我中机国际领导针对现场施工，提出需要加固，但加固事宜并未在合同范围内，我施工单位希望业主尽快解决加固事宜，方便我施工单位后续施工。

5、海力物流施工人员 32 人计划一周内增加至 40 人；宽厚板施工人员 17 人月底之前增加至 40 人；热处理施工人员 30 人月底之前增加至 40 人。

6、设备制造我施工单位已经派专人在厂家跟踪，6 月 15 号之前到场。

7、安装支架的验收：施工方自检后提交三级自检报告提交我监理方。

### 三、监理单位：

1、施工方尽快提交现场物料、设备的进场计划。

2、资料尽快报审，监理通知单 003 整改完成后尽快回复，我监理人员根据通知单问题进行现场核实。

3、屋面除锈、防腐严格按照施工方案进行施工，防止后期返工。

4、宽厚板第 5、6、7、10 跨屋面腐蚀严重施工方采取除锈或换瓦请尽快提交方案。

5、海力物流屋面的警示牌尽快悬挂。

6、现场安全文明施工需加强。

### 四、业主单位：

1、材料、设备到货计划需分解至每周到货量；施工人员需要增加（具体增加多少人，施工人员进场时间的确定）。

2、工程进度计划根据目前供货的进场时间，施工方需提交最新进度计划。

3、设计图纸施工方尽快提供。

4、现场支架安装悬挑过长及安全通道施工方需要优化处理。

5、材料进场的配套：并网侧设备由于制造周期长一次、二次、保护、通信需要同时跟进（若有一个环节的设备不按期交货则影响整体施工）。

6、上周现场的安全检查得到沙钢认可，现场继续稳抓安全文明施工。

7、进场材料厂家资质应尽量提前上报。

后附会议签到表

主送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目建设工程部		
发文单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2019.05.18

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。



江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理例会签到表

日期: