

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式
光伏电站项目

会
议
纪
要

(第八期)

常州正衡电力工程



会 议 纪 要

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-HYJY-008

会议地点	总包项目部		会议时间	2019.05.24
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于现场施工安全、质量、进度等相关事宜	

本次会议是本项目的第八次监理例会，会议由监理方驻沙钢项目负责人严卫忠主持，主要内容如下：

一、施工方：

本周工作：

- 1、海力物流屋面共 9.7MW 支架安装完成。
- 2、宽厚板及热处理各安装支架 2.5MW；宽厚板成品库支架安装完成累计 2.5MW。
- 3、热处理热处理支架安装累计 1.96MW；热处理除锈累计完成 24500 平方米。

下周计划：

- 1、海力物流导轨约 10MW 安装完成；逆变器支架安装；箱变基础开始施工。
- 2、宽厚板导轨安装完成 1.5MW；箱变基础开始施工。
- 3、热处理导轨支架安装完成 2MW；除锈约 3500 平方米。

工程量累计完成量：

- 1、海力物流支架安装累计完成约 9.7MW。
- 2、宽厚板成品库支架安装完成累计 2.5MW。
- 3、热处理支架安装累计 1.96MW。
- 4、宽厚板成品库屋面除锈完成 8600 平方米。
- 5、热处理除锈累计完成 24500 平方米。

会议内容：

- 1、05 月 25 号进场三车货（支架材料），05 月底所有支架全部到货。
- 2、土建 05 月 27 号左右东区绿化开始移植，箱变、设备基础计划施工（06 月 01 日）。
- 3、接入施工方面我施工单位与沙钢动力办与设备处已确定西区室外的 4 个并网点，并对 4 个并网点需要移树及绿化的面积进行了确定，5a 并网点的绿化不需要移植，我施工方直接伐掉（预计后天可以进场伐树）；05 月 25 日测量东区室内的基础范围并用喷漆标注尺寸范围；05 月 25 号将箱变基础图纸发至各个单位。
- 4、为保证 630 并网 05 月 25 日我施工方张院长与刘经理将去组件厂协调组件发货。
- 5、支架、扁钢、桥架、逆变器等根据盖章后的供货计划本月都能进场。

6、预计 2019 年 06 月 15 号预制舱等电气设备进场。

7、海力物流 32 人可进入屋面施工（现 8 人已经进场报名），热处理 30 人可以进入屋面施工（预计继续增加 10 人），宽厚板 27 人（35 人已报名，30 号考试，06 月 01 日进场）。

8、除锈需要业主技术与我施工方共同确定方案后，我施工方根据方案统一执行除锈施工。

三、监理单位：

1、现场施工安全文明施工一定要加强（安全绳的保险卡扣不得私自拆除，对于丢失的马上更换、未施工区域应先栓挂安全网，再进入施工），以免出现不必要的麻烦。

2、我监理对已安装完成的支架质量进行了抽检（存在问题：螺栓未紧固、卡扣未压到位、导轨安装扭曲等），并反馈给施工单位整改，但根据现场情况来看，整改效果不明显，现要求你施工方自检整改后，报中机国际管理部，中机国际验收合格后再报监理、业主方，做分项工程验收（验收标准：按工程量 20%进行抽检，必须达到 95%的合格率，视为合格，否则暂停验收并重新整改）。

3、因施工人员进场手续办理周期较长，施工方应提前办理电气设备基础施工人员的进场计划。

4、材料的进场需要成套进场，以免影响后续施工。

5、施工方尽快提交物资进场计划。

6、为保证 630 并网，3 个施工标段尽快增加施工人员，以免影响并网计划。

7、接入施工方人员必须满足 630 并网要求，尽快落实人员进场计划。

8、组件进场安装前，需进行第三方检测（按比例抽检），检测合格后方可进行组件安装。

四、业主单位：

1、接入侧：苏文、锦煜两个施工方将计量、通信、GPRS 等整个系统的报告、试验提前做出并提交。

2、加固方案你施工方需提供给我业主方正式版，你施工方尽快落实。

3、我业主方会根据组件进场计划，安排专人跟踪设备监造。

4、设计图纸（施工图、接入图）施工方 05 月 25 号提供给我业主方，图纸修改时设计方需要认真细致防止出现偏差。

5、进场材料，监理方与施工方进行抽检，与图纸核对符合要求后，方可进行吊装卸



货，不符合图纸要求的材料不予验收、退回原厂。

后附会议签到表

主送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目建设工程部		
发文单位	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2019.05.25

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理例会签到表 - 008

日期: 2019.5.24

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
杨永明	中科中电		18600696009
何永明	中机国际		13808458701
毕建东	安文电能		15770086553
黄永明	中科国际(常州总部)		13187061057
高永明	中机国际		
杨永明	中机国际		18672948832
李永明	中机国际		18673878200
李永明	上海为泰		14264992020
祁永明	凯沙电气		13013833366
魏永明	上海为泰		13767711231
曹永明	凯沙电气		13701561951
李永明	中科中电		
王永明	中机国际		
朱建东	中科中电		
金永明			
刘永明	常州正衡		15851625330
李永明	常州正衡		13616135505
张永明	常州正衡		13933129780