

+

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-04

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.04.19
会议主持人	王道春、任善善	会议主题	进度、材料、质量、安全
本次会议内容： 一、施工单位： 1. 加固材料已完成订货，明日气楼加固材料到货，屋面整体加固材料已采购下单，可随时运至现场 2. 今天可将 1#、2#屋面已拆除的气楼彩钢瓦、脊瓦覆盖完成，钢结构加固施工工期为一个月，下周开始大规模施工。 3. 本周末将安排人员对屋面除锈防腐进行消缺自检，自检完成后进行报验 4. 明日现场加固人员可增加至约 35 人左右，现场管理、安全员已按要求进行配备 5. 4 号楼屋面增加通气扇，正进行材料采购及施工安排 6. 对工器具及材料堆放问题，准备租赁集装箱或搭设临时厂房进行保管 7. 明日将按要求进行每日班前会 8. 图纸出图情况正联系设计院，屋面加固材料待正泰技术部确认，夹具、导轨本周三已进行订货，一周后将运至现场 9. 夹具、导轨安装及土建施工约 20 天可完成 10. 针对材料进场问题，待总包单位确认是否能使用后，再进行施工，避免造成返工、误工情况（分包） 11. 现场安全问题将按照项目部要求执行，对涉及的安全隐患及时整改，并加强安全教育 二、监理项目部 1. 截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。 2. 除锈防腐情况，不局限于 3#、5#屋面，其他屋面也应进行完善，完成后经消缺自检后，申请验收，对应的验收资料必须同步进行 3. 材料进场情况，进场材料必须符合图纸、协议、规范要求，材料报审资料必须提前上报审核，对材料不符合要求、资料缺失等情况，我单位将不允许使用，且不予签			

字确认，由此产生的进度滞后、返工、停工等情况将由你单位承担

4. 钢结构施工，自开工至今，才完成一个屋面气楼改造，进度严重滞后，请合理安排人、材、机投入，确保按照总施工进度计划要求

5. 对于验收，经三级自检后，资料齐全情况下，我单位将安排人员同建设单位一同检查验收，如验收出现太多问题，将终止验收，严格按照三级自检流程执行

6. 本周将施工前期资料按照监理工作联系单二附件目录统一规整好，我单位将安排人员进行审核，对资料存在的错误及时进行修改完善

7. 夏季高温施工，合理安排作息时间，防暑药品必须配备至现场，现场饮用水必须准备充足，严禁出现酒后上岗，经查处后将进行严厉处罚

8. 现场安全用品，安全带、安全帽必须正确佩戴及配备，高空作业严格按照规范要求执行、屋面禁止吸烟，吊装作业，提前上报项目部，现场通讯器材一定配备到位，现场管理人员必须在岗，屋面严禁集中堆载，大风天气严禁吊装作业，下周如再出现安全问题将按要求进行处罚

9. 本周准备一场集高温中暑急救、消防演练活动

10. 请重新列出施工进度计划、材料到货时间（部分材料存在加工周期）

11. 每日进行施工日志汇报，每周五上午形成纸质版文件对本周总的完成工程量、材料到货情况进行统一，方便我单位核对

12. 针对屋面夹具抗拉拔试验情况请按照正泰要求执行，试验检测报告及时提交项目部

13. 本周现场施工进度，与上次上报进度计划已滞后。

14. 檩托、檩条安装完成后未报验，彩钢瓦覆盖前未通知我单位人员进行检查验收

15. 阴雨天气，屋面湿滑，一定要注意临边施工安全，高空作业安全带、安全帽必须正确佩戴，吊装作业提前上报，大风天气严禁吊装。

主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司		
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.04.19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议纪要

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019 04 19

[illegible]