

+

会 议 纪 要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-HY-05

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.04.26
会议主持人	王道春、任善善	会议主题	进度、材料、质量、安全	
本次会议内容：				
一、施工单位：				
1.3#、5#厂房气楼各改造完成50%。				
2.下周五之前屋面所需彩钢瓦全部到场。				
3.4月26日到场200根接地扁钢。				
4.下周计划：2、3、4、5#厂房完成气楼改造（天气因素顺延、）；3、5#屋面防腐刷漆整改；剩余厂房屋面防腐刷漆。				
二、建设单位				
1.确认6、7#厂房钢梁、立柱材质。				
2.强调安全问题，现场要做好安全管理，现场管理人员严格把控。				
3.本周现场施工质量，安全文明施工尚可。				
4.每日施工之前必须进行班前安全会议，下周例会需提供安全教育记录。				
5.材料进场必须进行报验，经建设单位、监理单位确认合格后方可使用。				
6.1-5#厂房需设计院提供加固方案，6、7#厂房尽快确认材料材质。				
7.因图纸、材料原因导致现场施工进度严重滞后，要求重新排出施工进度，合理安排人、材、机投入，采取补救措施，确保项目正常进展。				
8.与业主单位确认设备基础下方是否有管道，待出具图纸后确定基础位置。				
9.与电力局相关部门确定光纤接入方案。				
10.4#厂房需增加排风机，要尽快落实。				
三、监理项目部				
1.截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。				
2.着重强调安全事宜，现场安全用品，安全带、安全帽必须正确佩戴及配备，高空作业严格按照规范要求执行、屋面禁止吸烟，吊装作业，提前上报项目部，现场通讯				

器材一定配备到位，现场管理人员必须在岗，屋面严禁集中堆载，大风天气严禁吊装作业。

3. 业主项目经理及监理人员发现施工现场未按要求佩戴安全措施的施工人员，要求重新安全教育，重新进行三级安全考试，并由施工项目部提交保证书。

4. 因图纸、材料原因导致现场施工进度严重滞后，要求施工单位重新排出施工进度，合理安排人、材、机投入，确保项目正常进展。

5. 夏季高温施工，合理安排作息时间，防暑药品必须配备至现场，现场饮用水必须准备充足，严禁出现酒后上岗，经查处后将进行严厉处罚。

6. 施工日志要保证持续更新。

7. 4#厂房需增加排风机，要尽快落实，以免影响下一步施工。

8. 材料到场计划提前上报，且进场材料各合格证明文件必须随报验资料上报，经建设单位及监理单位检验合格后方可使用。

9. 图纸出图进度情况。

10. 列出材料、设备具体到货时间。

11. 监理人员按图监工，材料与图纸不符的地方，需设计院出具说明并通过正泰技术部确认。

12. 本周现场施工进度，与上次上报进度计划已滞后。

13. 工器具及材料堆放，需要搭设材料堆放区进行保管。

主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司	
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2019-04-26

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后，由



会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.04.26

[illegible]